



正衡监理

编号: ZHJL-XYHB-01

监 理 月 报

工程名称: 盐城星启新能源翔宇物流 3MW 分布式光伏发电

项目

2017 年 4 月第 1 期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 胡德林

报告日期: 2017 年 04 月 29 日



盐城星启翔宇物流屋面3MW分布式光伏电站项目情况报告

告日期： 2017.4.29

号： 001

目名称	翔宇物流屋面3MW分布式光伏 站 目	主 位	城星启新能源科技有 限公司
目 模	3MWp	目地址	江 省 城市 都区恒 力大道翔宇 保 有 限公司
理 人	雷博文	理人数	1人
	2017年4月13日	合同工期	2017.3.27-2017.5.31
参建 位	建设单位：盐城星启新能源科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 总包单位：江苏华能建设工程有限公司 设计单位：杭州昌能电力工程有限公司 施工单位：江苏能新光伏科技有限公司		
告内容			
一、 目概况 工程名称： 城星启翔宇物流屋面3MW分布式光伏 站 目 工程地点：江 省 城市 都区恒力大道翔宇 保 有限公司 工程规模：电站总容量为3MWp 工程概算投资额：1800万元			
二、 主 位情况 1、业主公司：盐城星启新能源科技有限公司 总投资：1800万元 (1) 建 内容：3MWp分布式光伏 系 2、 管理人 配置、分工、能力水平； 高万 ： 目 理，主管整个 目 3、 目 施和 理工作的特殊要求。 主和 理人 同在 ， 要求 理把控好 施工 量			
三、 位情况			

1、施工 交付情况介 ； 施工 交付，无施工																																																																					
2、 是否有 代表， 更 理情况 ； 无 代表																																																																					
3、 目 、参与 收响 情况。 无 收																																																																					
四、供 商材料、 情况																																																																					
1、主材料、 到 百分比，是否影响施工 度 ；																																																																					
<table><tr><td>名称</td><td>总量</td><td>今日到货数量</td><td>累计已到货数量</td><td>到货百分比</td></tr><tr><td>瓦扣件</td><td>23044个</td><td>/</td><td>23044个</td><td>100%</td></tr><tr><td>支架</td><td>28044</td><td>/</td><td>28044米</td><td>100%</td></tr><tr><td>箱变</td><td>3台</td><td>/</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>逆变器</td><td>3台</td><td>/</td><td>3台</td><td>100%</td></tr><tr><td>光伏组件（280W）</td><td>10714块</td><td>/</td><td>10714块</td><td>100%</td></tr><tr><td>组件连接器</td><td>1400个</td><td>/</td><td>1400</td><td>100%</td></tr><tr><td>光伏专用电缆（4平方）</td><td>32000米</td><td>/</td><td>32000</td><td>100%</td></tr><tr><td>电缆桥架</td><td>1200米</td><td>/</td><td></td><td></td></tr><tr><td>直流电缆</td><td>5800米</td><td>/</td><td></td><td></td></tr><tr><td>交流电缆</td><td>584米</td><td>/</td><td></td><td></td></tr><tr><td>压块</td><td>28000个</td><td>/</td><td>28000个</td><td>100%</td></tr><tr><td>汇流箱</td><td>44台</td><td>/</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>					名称	总量	今日到货数量	累计已到货数量	到货百分比	瓦扣件	23044个	/	23044个	100%	支架	28044	/	28044米	100%	箱变	3台	/	0	0	逆变器	3台	/	3台	100%	光伏组件（280W）	10714块	/	10714块	100%	组件连接器	1400个	/	1400	100%	光伏专用电缆（4平方）	32000米	/	32000	100%	电缆桥架	1200米	/			直流电缆	5800米	/			交流电缆	584米	/			压块	28000个	/	28000个	100%	汇流箱	44台	/	0	0
名称	总量	今日到货数量	累计已到货数量	到货百分比																																																																	
瓦扣件	23044个	/	23044个	100%																																																																	
支架	28044	/	28044米	100%																																																																	
箱变	3台	/	0	0																																																																	
逆变器	3台	/	3台	100%																																																																	
光伏组件（280W）	10714块	/	10714块	100%																																																																	
组件连接器	1400个	/	1400	100%																																																																	
光伏专用电缆（4平方）	32000米	/	32000	100%																																																																	
电缆桥架	1200米	/																																																																			
直流电缆	5800米	/																																																																			
交流电缆	584米	/																																																																			
压块	28000个	/	28000个	100%																																																																	
汇流箱	44台	/	0	0																																																																	
2、材料、 滞后（如有）原因 ； 流箱和箱 到 日期已滞后。																																																																					
3、措施。 已下 款																																																																					
五、施工情况																																																																					
1、 包与分包 位介 ， 管理人 介 ；																																																																					

包 位：江 能建 工程有限公司

施工 位：江 能新光伏科技有限公司

瑞：施工 目 行 理

2、本月 度、 量、安全情况描述，截止5月28日，工程完成情况如下：

名称	累计已完成
瓦扣件安装	100%
支架安装	70%
箱变吊装	
逆变器安装	
光伏组件（280W）	55%
光伏专用电缆（4平方）	55%
电缆桥架	
直流电缆	
交流电缆	
压块	60%
组件接地线	55%
方阵防雷接地	
箱变逆变基础+预制仓基础	
电缆沟	
汇流箱安装	

进度情况：设备到货进度以及现场施工进度均按照报审的施工进度计划执行。

质量情况：主要工序质量支架及组件安装整齐美观，固定牢固，主要原材料支架外观检查合格，组件观感质量合格；构（配）件质量进场材料进行进场报验、开箱检查。加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度

安全情况：正常施工，安全无事故。1、督促施工单位对进场新员工进行安全

教育。2、督促施工单位对危险作业点进行班前交底。3、继续督促施工单位进行班前交底落实不彻底，已要求施工单位认真落实监督。4、要求施工单位认真落实安全措施，现场安全、文明措施，加强现场安全管理力度 3、原因分析与措施。 无
六、 理工作情况 1、当月 理工作 展情况 述 展 理旁站工作，安全， 量把 ， 持 天上午下午各巡 一次，整 理 理 料， 核施工方相 料。 2、工作中不足和需要加 、提高的地方 施工 管控能力有待提高 3、 主 理工作的 度、意 及要求； 主 理工作比 支持，把控 ，要求 理方管控好 量等 4、 理工作与生活情况，需要公司哪些帮助。 无
七、其他 无
八、 截止4月28日， 量、安全可控， 度方面相 滞后，在安全第一、量第二、 度第三的原 下追赶 度，以保 站的 利并网。截止目前， 施工 度基本符合 度 划要求。 施工 境良好，各工序之 相互 配合，科学合理有序施工。