

## 监 理 月 报

工程名称: 广平县中盛新能源有限公司 5.98MWp 分布式  
光伏发电项目

2017 年 5 月 第 01 期

监理项目部(章):



总监理工程师:

胡德林

常州正衡电力工程监理有限公司

监理项目部

报告日期: 2017 年 5 月 26 日

## 监 理 月 报

月次：   01   月报开始时间：   2017 年 5 月 7 日   结束时间：   2017 年 5 月 26 日  

### 一、工程影像资料

| 序号 | 单位/分部工程标准名称 | 单位/分部工程名称 | 资料类型 | 资料数量 | 备 注 |
|----|-------------|-----------|------|------|-----|
| 1  |             | 厂房爬梯搭设    | 照片   | 8    |     |
| 2  |             | 屋顶放线      | 照片   | 12   |     |
| 3  |             | 夹具、导轨安装   | 照片   | 30   |     |
| 4  |             | 箱变基础定位放线  | 照片   | 11   |     |
| 5  |             | 箱变基础浇筑    | 照片   | 15   |     |
| 6  |             | 箱变基础墙体砌筑  | 照片   | 17   |     |
| 7  |             | 材料吊装      | 照片   | 9    |     |
| 8  |             | 开关站基础定位开槽 | 照片   | 11   |     |
| 9  |             | 开关站基础墙体砌筑 | 照片   | 7    |     |

### 二、监理重点工作情况

| 专业 | 事项       | 本月重点工作情况                                                       | 下月重点工作计划                       |
|----|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 进度 | 工程形象进度   | 夹具安装已完成 60%，导轨安装已完成 55%，箱变基础墙体砌筑 6 基，箱变基础梁板浇筑完成 3 基，开关站墙体砌筑完成。 | 支架安装完毕，组件安装完毕，逆变器安装，一次、二次设备安装。 |
|    | 设备交付进度   | 夹具，导轨进场，逆变器，汇流箱到场。                                             | 设备提资，进场                        |
|    | 设计交付进度   | 基本交付                                                           | 按原有计划进行交付                      |
|    | 质量体系运行情况 | 工程质量整体控制良好                                                     | 加强整体施工质量控制                     |
|    | 施工图会检    | 部分图纸已会审                                                        | 按要求进行图纸会检                      |
|    | 设计交底     | 已交底部分                                                          | 要求施工单位按要求进行图纸交底                |
|    | 方案审查     |                                                                |                                |
|    | 技术交底     | 支架安装技术交底                                                       | 所有施工的技术交底                      |
|    | 设计变更     |                                                                |                                |
| 安全 | 安全培训情况   | 对大部分进场人员进行了安全培训。                                               | 抽查安全教育情况。                      |

| 专业 | 事项       | 本月重点工作情况                                    | 下月重点工作计划                         |
|----|----------|---------------------------------------------|----------------------------------|
|    | 安全交底情况   | 对所有施工进行安全技术交底。                              | 加大对现场安全管理力度。                     |
|    | 安全措施落实情况 | 加强施工现场安全用电管理，加强施工现场防风措施的落实，加强施工现场施工车辆的安全管理。 | 督促现场安全措施落实，重点加强设备测试、调试的现场安全施工管理。 |
|    | 安全文明施工情况 | 进行文明施工检查，问题开始整改。                            | 加强施工现场安全用电管理                     |
| 质量 | 主要工序质量   | 部分支架安装不符合要求，已经下发通知单要求整改                     | 基础混凝土浇筑情况，控制组件安装情况，电缆敷设，         |
|    | 主要原材料质量  | 混凝土试块要求施工单位进行送检                             | 主要对后期所用材料的抽检，进行支架验收              |
|    | 构（配）件质量  |                                             |                                  |
|    | 设备质量     | 无                                           | 对进场设备进行开箱检验                      |
|    | 质量验评情况   | 对现场隐蔽工程进行验收                                 | 对现场隐蔽工程进行验收基础浇筑进行钢筋验收            |
| 投资 | 资金情况     |                                             |                                  |
|    | 款项支付情况   |                                             |                                  |
|    | 预算外签证    |                                             |                                  |
| 合同 | 合同签订情况   |                                             |                                  |
|    | 合同执行情况   |                                             |                                  |

三、本月进度情况

| 序号 | 单位工程     | 任务名称 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 施工开始日期 | 施工结束日期 | 本月计划完成<br>(完成量/总量) | 本月实际完成<br>(完成量/总量) | 权值 | 备注 |
|----|----------|------|--------|--------|--------|--------|--------------------|--------------------|----|----|
| 1  | 屋顶爬梯搭设   |      |        |        | 5月7日   | 5月8日   | 100%               | 100%               |    |    |
| 2  | 屋顶放线     |      |        |        | 5月8日   | 5月14日  | 100%               | 85%                |    |    |
| 3  | 夹具安装     |      |        |        | 5月10日  | 5月26日  | 70%                | 60%                |    |    |
| 4  | 导轨安装     |      |        |        | 5月12日  | 5月26日  | 65%                | 55%                |    |    |
| 5  | 箱变基础放线   |      |        |        | 5月10日  | 5月11日  | 6基                 | 6基                 |    |    |
| 6  | 箱变基础平台浇筑 |      |        |        | 5月13日  | 5月14日  | 6基                 | 6基                 |    |    |
| 7  | 箱变基础梁板浇筑 |      |        |        | 5月25日  | 5月26日  | 6基                 | 3基                 |    |    |
| 8  | 箱变基础墙体砌筑 |      |        |        | 5月18日  | 5月21日  | 6基                 | 6基                 |    |    |

|    |           |  |  |  |       |       |      |      |  |  |
|----|-----------|--|--|--|-------|-------|------|------|--|--|
| 9  | 开关站基础放线开槽 |  |  |  | 5月19日 | 5月23日 | 100% | 100% |  |  |
| 10 | 开关站墙体砌筑   |  |  |  | 5月24日 | 5月26日 | 100% | 100% |  |  |

四、下月进度计划

| 序号 | 单位工程        | 任务名称 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 施工开始日期 | 施工结束日期 | 本月计划完成<br>(完成量/总量) | 下月计划完成<br>(完成量/总量) | 权值 | 备注 |
|----|-------------|------|--------|--------|--------|--------|--------------------|--------------------|----|----|
| 1  | 夹具、导轨安装     |      | 5月27日  | 6月10日  |        |        |                    | 100%               |    |    |
| 2  | 电缆桥架敷设      |      | 6月15日  | 6月25日  |        |        |                    | 100%               |    |    |
| 3  | 组件安装        |      | 6月5日   | 6月16日  |        |        |                    | 100%               |    |    |
| 5  | 箱变基础砌筑      |      |        |        |        |        |                    | 100%               |    |    |
| 6  | 箱变设备安装      |      | 6月13日  | 6月15日  |        |        |                    | 100%               |    |    |
| 7  | 逆变器、汇流箱设备安装 |      | 6月11日  | 6月18日  |        |        |                    | 100%               |    |    |
| 8  | 开关站设备安装     |      | 6月12日  | 6月22日  |        |        |                    | 100%               |    |    |

五、安全文明施工情况

| 事故（起）    |          |          | 编制安全<br>策划文件<br>（份） | 施工人数  | 安全分包情况     |            |             |             |
|----------|----------|----------|---------------------|-------|------------|------------|-------------|-------------|
| 人身<br>重伤 | 机械<br>设备 | 电网<br>事故 |                     |       | 分包队<br>伍数量 | 分包队<br>伍人数 | 系统外队<br>伍数量 | 系统外<br>队伍人数 |
| 无        | 2        | 无        |                     | 38人左右 | 2          | 38人        | 无           | 无           |

六、施工重点工作情况

| 专业   | 本月重点工作情况   | 下月重点工作计划          |
|------|------------|-------------------|
| 进度管理 | 资料的完善      | 要求施工单位按进度计划进行     |
| 安全管理 | 安全技术交底     | 要求施工单位按要求进行安全文明施工 |
| 质量管理 | 支架安装       | 一、二次设备的完整         |
| 技术管理 |            |                   |
| 造价管理 | 严格按照合同进行执行 | 严格按照合同进行执行        |
| 物资供应 | 材料未及时到场    | 要求部分材料按时到场        |

七、本月待协调事项

| 序号 | 提出日期 | 待协调事项 | 提出人 | 责任人 | 备 注 |
|----|------|-------|-----|-----|-----|
|    |      |       |     |     |     |
|    |      |       |     |     |     |
|    |      |       |     |     |     |

八、上月待协调事项跟踪落实情况

| 序号 | 提出日期 | 待协调事项 | 提出人 | 责任人 | 跟踪落实情况 |
|----|------|-------|-----|-----|--------|
|    |      |       |     |     |        |
|    |      |       |     |     |        |