



常州正衡电力工程监理有限公司

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目工程

监理月报

第 七 期

2018 年 3 月 6 日 至 2018 年 3 月 25 日

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日

期:

2018.3.25

常州正衡电力工程监理有限公司





本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	20 天	实际工作日	20 天
建设单位通知单	份	工程暂停令	份
监理通知单	1 份	监理备忘录	份
例会会议纪要	0 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、2018 年 3 月 6 日，项目监理人员第一天进场，对现场进行巡视； 2、2018 年 3 月 6 日，签发监理工作联系单（建设单位）ZHJL-SHGF-05 关于监理人员进场事宜； 3、2018 年 3 月 7 日，监理单位组织召开第十七次监理例会，详情可见会议纪要； 4、2017 年 3 月 9 日，签发监理联系单 ZHJL-SHGF-17 关于光伏区组件安装、现场管理事宜； 5、2018 年 3 月 11 日，现场巡视发现部分压块未安装紧固到位，要求施工单位立即整改； 6、2018 年 3 月 12 日，签发监理工程师通知单 ZHJL-SHGF-23 关于安全、质量事宜； 7、2018 年 3 月 15 日，监理单位组织召开第十八次监理例会，详情可见会议纪要； 8、2018 年 3 月 15 日，监理单位组织召开第十八次安全专题会议，详情可见会议纪要； 9、2018 年 3 月 17 日，签发监理工程师通知单 ZHJL-SHGF-24 关于光伏区组件安装事宜； 10、2018 年 3 月 19 日，施工单位对没紧固到位的支架抱箍进行整改施工； 11、2018 年 3 月 21 日，监理单位组织召开第十九次监理例会，详情可见会议纪要； 12、2018 年 3 月 21 日，监理单位组织召开第十八次安全专题会议，详情可见会议纪要； 13、2018 年 3 月 23 日，4 号方阵成功并网； 14、2818 年 3 月 25 日，签发监理联系单 ZHJL-SHGF-18 关于光伏区电缆施工事宜。			





本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	6次	试验结果不合格次数	0次
设备开箱检查次数	0次	检查不符合要求次数	次
本月查验分项工程	12项	其中一次验收合格计	项
发出监理通知单（质量控制类）		2份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
现场上月现场存在问题：组件安装过程中施工人员存在违规操作，踩踏光伏组件现象，部分水平接地扁铁焊缝不饱满、未焊透及咬边现象，组件安装存在压块未紧固到位，组件存在上下错缝，横向组件存在锯口现象，现场部分人员安全意识薄弱，安全帽未佩戴，在2号方阵有一组，支架抱箍下移严重，以上问题我项目监理机构已签发通知单二份。			
下月质量情况预计和目标			
1、督促和管理监控光伏区支架安装和光伏板安装质量，需要符合设计和规范要求。 2、督促和管理监控光伏区设备安装质量，需要符合设计和规范要求。 3、督促和管理监控材料进场型号、规格、数量，需要符合设计和规范要求。 4、督促和管理监控材料保管和二次运输管理工作。			





本月费用控制情况评析

工程总投资额		15000 万元	
截止本月 25 日累计完成金额占总投资额百分比		约 30%	
本月批准付款	0 万元	累计批准付款额	0 万元
本月发生批准索赔	0 万元	累计发生索赔额	0 万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
1. 按合同规定支付。 2. 按合同内容检查申报金额及项目，应符合合同相关条款，超出范围签证请示业主方的认可，分析其合理性。			
预计下月工程发生费用金额			
1、审核现场发生的经验收合格的工程量价款，对照合同相关内容，进行审核计算，并将结果报业主方作复核确认。			





本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2017.04.13	工程竣工日期	2017.07.27
本月计划完成至	全容量并网		
本月实际完成至	4#方阵并网完成		
本月批准延长工期	天	累延长工期	天
发出监理通知单（进度控制类）		1份	
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
1、本工程于2017年4月19日光伏区正式施工，至2018年3月25日止，4号方阵完成并网；1#、2#方阵完成组件安装；6#方阵完成组件安装，电缆接线完成；10#方阵组件安装完成60%；11#方阵组件安装完成30%； 2、本月因中压块需要调换无法正常施工；			
下月工程进度展望			
1、光伏区20MW全容量并网。 2、排污设备施工完成。 3、起鱼平台施工完成。 4、围栏安装完成。			





本月施工安全生产管理工作评析

本月安全检查次数	5 次
发出监理通知单（安全类）	0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
每天项目监理机构都进行现场巡视安全检查，要求施工单位严抓安全文明施工，并且要求施工单位组织安全巡视工作组，对现场进行安全巡视管理，发现问题及时整改，保证现场安全文明施工，确保安全零事故。	
下月安全生产管理的监理工作展望和目标	
1、加强临时用电，消防安全的管理监督。 2、加强对施工单位的安全教育的监管。 3、加强监控光伏板施工的监管。 4、加强电气安装施工的监管。	



本月工程其它事项

参建单位:

建设单位: 马鞍山通威新能源有限公司

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位: 大元建业集团股份有限公司 (光伏区)

安徽创明电力安装有限公司 (35kv 线路)

设计单位: 光伏区: 西安特变电工电力设计有限公司

35kv 线路: 马鞍山电力规划勘察设计院有限责任公司



4#方阵并网合闸



4#方阵组件安装完成

建设单位签收人:

孙华立

日

期: 2018年3月26日

