



常州正衡电力工程监理有限公司

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目工程

监理月报

第 九 期

2018 年 4 月 26 日 至 2018 年 5 月 25 日

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日

期:

常州正衡电力工程监理有限公司





本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	30 天	实际工作日	30 天
建设单位通知单	份	工程暂停令	份
监理通知单	1 份	监理备忘录	份
例会会议纪要	0 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、2018 年 4 月 29 日，起渔平台施工尺寸不符合设计要求，要求施工单位进行整改； 2、2018 年 5 月 4 日，签发监理联系单 ZHJL-SHGF-23 关于渔塘排污和后续施工事宜； 3、2018 年 5 月 10 日，签发监理联系单 ZHJL-SHGF-07（建设单位）关于组件进场破损事宜 4、2018 年 5 月 12 日，签发监理工程师通知单 ZHJL-SHGF-26 关于渔塘排污施工质量事宜； 5、2018 年 5 月 16 日，建设单位、监理单位、施工单位进行了渔塘深水区底标高验收，不符合设计要求部分已通知施工单位整改； 6、2018 年 5 月 16 日，签发监理联系单 ZHJL-SHGF-24 关于光伏区鱼塘消缺施工事宜； 7、2018 年 5 月 21 日，签发监理联系单 ZHJL-SHGF-25 关于光伏区鱼塘改造施工事宜； 8、2018 年 5 月 24 日，3 号、四号塘排污口锅底状混凝土浇筑完成；			





本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	6次	试验结果不合格次数	0次
设备开箱检查次数	0次	检查不符合要求次数	次
本月查验分项工程	12项	其中一次验收合格计	项
发出监理通知单（质量控制类）		2份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
现场上月现场存在问题：起渔平台施工尺寸不符合设计要求，部分底排污口标高和尺寸不符合设计要求以上问题我项目监理机构已签发通知单二份。			
下月质量情况预计和目标			
1、督促和管理监控光伏区消缺施工质量，需要符合设计和规范要求。			
2、督促和管理监控光伏区鱼塘排污、起渔平台施工质量，需要符合设计和规范要求。			
3、督促和管理监控材料进场型号、规格、数量，需要符合设计和规范要求。			
4、督促和管理监控材料保管工作。			





本月费用控制情况评析

工程总投资额		15000 万元	
截止本月 25 日累计完成金额占总投资额百分比		约 30%	
本月批准付款	0 万元	累计批准付款额	0 万元
本月发生批准索赔	0 万元	累计发生索赔额	0 万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
1. 按合同规定支付。 2. 按合同内容检查申报金额及项目，应符合合同相关条款，超出范围签证请示业主方的认可，分析其合理性。			
预计下月工程发生费用金额			
1、审核现场发生的经验收合格的工程量价款，对照合同相关内容，进行审核计算，并将结果报业主方作复核确认。			





本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2017. 04. 13	工程竣工日期	2017. 07. 27
本月计划完成至	全容量并网		
本月实际完成至	全容量并网		
本月批准延长工期	天	累延长工期	天
发出监理通知单（进度控制类）		1 份	

本月工程进度情况简析（文字或图表）

1、本工程于 2017 年 4 月 19 日光伏区正式施工，至 2018 年 5 月 26 日止，光伏区消缺施工，渔塘低排污 1 号塘起渔平台台阶垫层浇筑完成；2 号塘起渔平台台阶浇筑完成，排污口砌筑完成，污水提升井开始砌筑施工；3 号塘污水提升井砌筑完成，排污口施工完成；4 号塘排污口砌筑，锅底状下水坡浇筑完成，起渔平台台阶施工完成；7 号塘排污口砌筑完成，起渔平台台阶施工完成；

2、光伏区消缺施工。

下月工程进度展望

- 1、排污设备施工完成。
- 2、起鱼平台施工完成。
- 3、围栏安装完成。





本月施工安全生产管理工作评析

本月安全检查次数	5 次
发出监理通知单（安全类）	0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
每天项目监理机构都进行现场巡视安全检查，要求施工单位严抓安全文明施工，并且要求施工单位组织安全巡视工作组，对现场进行安全巡视管理，发现问题及时整改，保证现场安全文明施工，确保安全零事故。	
下月安全生产管理的监理工作展望和目标	
1、加强临时用电，消防安全的管理监督。 2、加强对施工单位的安全教育的监管。 3、加强监控起渔平台施工的监管。 4、加强电气安装施工的监管。	





本月工程其它事项

参建单位:

建设单位: 马鞍山通威新能源有限公司

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位: 大元建业集团股份有限公司 (光伏区)

安徽创明电力安装有限公司 (35kv 线路)

设计单位: 光伏区: 西安特变电工电力设计有限公司

35kv 线路: 马鞍山电力规划勘察设计院有限责任公司



3#塘排污井



3#塘排污口

建设单位签收人: _____
日 期: ____年____月____日

