



常州正衡电力工程监理有限公司

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目工程

监理月报

第 十三 期

2018 年 8 月 26 日 至 2018 年 9 月 25 日

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日

期:

2018.9.26

常州正衡电力工程监理有限公司





本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	31 天
建设单位通知单	份	工程暂停令	份
监理通知单	份	监理备忘录	份
例会会议纪要	0 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、2018 年 8 月 29 日，监理单位组织召开第二十七次监理例会，详情可见会议纪要； 2、2018 年 8 月 29 日，监理单位组织召开第二十七次安全专题会议，详情可见会议纪要； 3、2018 年 8 月 30 日，签发监理工作联系单 ZHJL-SHGF-30 关于料塔基础施工事宜； 4、2018 年 9 月 6 日，监理单位组织召开第二十八次监理例会，详情可见会议纪要； 5、2018 年 9 月 6 日，监理单位组织召开第二十八次安全专题会议，详情可见会议纪要； 6、2018 年 9 月 8 日，渔业设备料塔进场； 7、2018 年 9 月 12 日，因建设单位、施工单位项目经理未能到现场，取消今天会议； 8、2018 年 9 月 17 日，护坡膜施工按照通威渔业胡君勇场长现场指挥的要求施工； 9、2018 年 9 月 18 日，应建设单位项目经理要求到通威二期项目，沟通一期项目竣工资料事宜； 10、2018 年 9 月 19 日，监理单位组织召开第二十九次监理例会，详情可见会议纪要； 11、2018 年 9 月 19 日，监理单位组织召开第二十九次安全专题会议，详情可见会议纪要；			





本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	3次	试验结果不合格次数	0次
设备开箱检查次数	0次	检查不符合要求次数	次
本月查验分项工程	12项	其中一次验收合格计	项
发出监理通知单（质量控制类）		0份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
现场上月现场存在问题：料塔基础施工与图纸不符合，预埋件未按图施工，以签发联系单要求整改加强质量管理。			
下月质量情况预计和目标			
1、督促和管理监控渔业设施施工质量，需要符合设计和规范要求。			
2、督促和管理监控光伏区生产道路施工质量，需要符合设计和规范要求。			
4、督促和管理监控光伏区围栏施工质量，需要符合设计和规范要求。			





本月费用控制情况评析

工程总投资额		15000 万元	
截止本月 25 日累计完成金额占总投资额百分比		约 90%	
本月批准付款	0 万元	累计批准付款额	0 万元
本月发生批准索赔	0 万元	累计发生索赔额	0 万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
1. 按合同规定支付。 2. 按合同内容检查申报金额及项目，应符合合同相关条款，超出范围签证请示业主方的认可，分析其合理性。			
预计下月工程发生费用金额			
1、审核现场发生的经验收合格的工程量价款，对照合同相关内容，进行审核计算，并将结果报业主方作复核确认。			





本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2017. 04. 13	工程竣工日期	2017. 07. 27
本月计划完成至	完成新增鱼塘改造工程量		
本月实际完成至	完成 80%		
本月批准延长工期	天	累延长工期	天
发出监理通知单（进度控制类）	份		
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
1、本工程于 2017 年 4 月 19 日光伏区正式施工，至 2018 年 9 月 25 日止，水渠浇筑完成；视频监控安装完成；新增道路浇筑完成；簿露进水、簿露进水护坡膜施工完成；光伏区东侧水泵房砌筑完成；排污管道铺设完成；视频监控施工完成。			
下月工程进度展望			
1、生产道路施工完成。 2、渔业电力施工完成。 3、围栏安装完成。			





本月施工安全生产管理工作评析

本月安全检查次数	5 次
发出监理通知单（安全类）	0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
每天项目监理机构都进行现场巡视安全检查，要求施工单位严抓安全文明施工，并且要求施工单位组织安全巡视工作组，对现场进行安全巡视管理，发现问题及时整改，保证现场安全文明施工，确保安全零事故。	
下月安全生产管理的监理工作展望和目标	
1、加强临时用电，消防安全的管理监督。 2、加强对施工单位的安全教育的监管。 3、加强渔业设施施工监管。	





本月工程其它事项

参建单位:

建设单位: 马鞍山通威新能源有限公司

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位: 大元建业集团股份有限公司 (光伏区)

安徽创明电力安装有限公司 (35kv 线路)

设计单位: 光伏区: 西安特变电工电力设计有限公司

35kv 线路: 马鞍山电力规划勘察设计院有限责任公司

建设单位签收人: _____

日 期: _____年____月____日

