



常州正衡电力工程监理有限公司

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目工程

监理月报

第 十 期

2018 年 5 月 26 日 至 2018 年 6 月 25 日

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日

期: 2018.6.25

常州正衡电力工程监理有限公司





本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	31 天
建设单位通知单	份	工程暂停令	份
监理通知单	1 份	监理备忘录	份
例会会议纪要	0 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、2018 年 5 月 28 日，镇长和相关政府领导到现场视察，监理人员对现场情况进行了介绍； 2、2018 年 5 月 31 日，签发监理工程师通知单 ZHJL-SHGF-27 于鱼塘底排污井施工质量事宜； 3、2018 年 6 月 4 日，签发监理工作联系函 ZHJL-SHGF-01（建设单位）关于关于组件问题总结； 4、2018 年 6 月 6 日，签发监理联系单 ZHJL-SHGF-26 关于关于预验收事宜事宜； 5、2018 年 6 月 7 日，召开预验收会议详见会议纪要； 6、2018 年 6 月 7 日，项目监理组织预验收，建设单位、运维单位、施工单位共同参加验收活动； 7、2018 年 6 月 11 日，政府领导到现场视察工作，项目监理人员全程陪同； 8、2018 年 6 月 12 日，11 号方阵发现一块组件不通电和两块组件破损，通知建设单位、生产厂家进行现场确认，由施工单位进行跟换，对问题组件项目监理进行了登记； 9、2018 年 6 月 16 日，签发监理联系单 ZHJL-SHGF-27 关于排污施工事宜； 10、2018 年 6 月 24 日，现场完成Φ500 蝶阀安装。			





本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	6次	试验结果不合格次数	0次
设备开箱检查次数	0次	检查不符合要求次数	次
本月查验分项工程	12项	其中一次验收合格计	项
发出监理通知单（质量控制类）	1份		
工程质量情况简析（文字或图表）			
现场上月现场存在问题：3号塘排污井未按照设计要求施工，缺少预埋管，部分排污管尺寸未按照设计要进行预埋，以上问题我项目监理机构已签发通知单二份。			
下月质量情况预计和目标			
1、督促和管理监控光伏区消缺施工质量，需要符合设计和规范要求。 2、督促和管理监控光伏区鱼塘排污、起渔平台施工质量，需要符合设计和规范要求。 3、督促和管理监控光伏区生产道路施工质量，需要符合设计和规范要求。 4、督促和管理监控光伏区围栏施工质量，需要符合设计和规范要求。			





本月费用控制情况评析

工程总投资额		15000 万元	
截止本月 25 日累计完成金额占总投资额百分比		约 30%	
本月批准付款	0 万元	累计批准付款额	0 万元
本月发生批准索赔	0 万元	累计发生索赔额	0 万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
1. 按合同规定支付。 2. 按合同内容检查申报金额及项目，应符合合同相关条款，超出范围签证请示业主方的认可，分析其合理性。			
预计下月工程发生费用金额			
1、审核现场发生的经验收合格的工程量价款，对照合同相关内容，进行审核计算，并将结果报业主方作复核确认。			





本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2017.04.13	工程竣工日期	2017.07.27
本月计划完成至	全容量并网		
本月实际完成至	全容量并网		
本月批准延长工期	天	累延长工期	天
发出监理通知单（进度控制类）		1份	

本月工程进度情况简析（文字或图表）

1、本工程于2017年4月19日光伏区正式施工，至2018年6月25日止，管理区、光伏区消缺施工；渔塘低排污1#塘起平台台阶浇筑完成；5#、6#、8#塘排污井砌筑完成，起渔平台台阶浇筑完成；渔塘排污 Φ 500排污管、蝶阀安装全部完成。

下月工程进度展望

- 1、生产道路施工完成。
- 2、渔业电力施工完成。
- 3、围栏安装完成。





本月施工安全生产管理工作评析

本月安全检查次数	5 次
发出监理通知单（安全类）	0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
每天项目监理机构都进行现场巡视安全检查，要求施工单位严抓安全文明施工，并且要求施工单位组织安全巡视工作组，对现场进行安全巡视管理，发现问题及时整改，保证现场安全文明施工，确保安全零事故。	
下月安全生产管理的监理工作展望和目标	
1、加强临时用电，消防安全的管理监督。 2、加强对施工单位的安全教育的监管。 3、加强监控起渔平台施工的监管。 4、加强电气安装施工的监管。	





本月工程其它事项

参建单位:

建设单位: 马鞍山通威新能源有限公司

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位: 大元建业集团股份有限公司 (光伏区)

安徽创明电力安装有限公司 (35kv 线路)

设计单位: 光伏区: 西安特变电工电力设计有限公司

35kv 线路: 马鞍山电力规划勘察设计院有限责任公司



排污管、蝶阀安装完成

建设单位签收人: _____

[Handwritten signature]

日

期: 2018年6月25日

