

河北中友机电 11MW 屋顶分布式光伏发电项目工程

监理月报

第 3 期

2017 年 06 月 13 日 至 2017 年 07 月 13 日

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日

期:

2017、07、13



本月工程质量控制情况评价

本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	30 天	实际工作日	30 天
建设单位通知单	份	工程暂停令	份
监理通知单	4 份	监理备忘录	份
例会会议纪要	4 份	专题会议纪要	1 份
本月工程现场大事记			
1. 201.202.203 厂房屋面光伏组件安装完毕 8.70912MWP，逆变器汇流箱接线完成，防雷接地网制作完成。及全部工程已完成。 2. 老厂区 ICU.1 号建筑屋面工程全部完成 100%。 3. 箱变，开关站高低压接线，调试，试验完成。 4. 6.29 成功并网。			

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	20 次	试 验 结 果 不 合 格 次 数	0 次
设 备 开 箱 检 查 次 数	2 次	检 查 不 符 合 要 求 次 数	0 次
本 月 查 验 分 项 工 程	0 项	其中一次验收合格计	0 项
发出监理通知单（质量控制类）		份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
1. 要求必须按照设计图纸进行施工； 2. 调试，试验符合要求。			
下月质量情况预计和目标			

本月费用控制情况评析

工程总投资额		万元	
截止本月 13 日累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月批准付款	万元	累计批准付款额	万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
1. 按合同规定支付。 2. 按合同范围检查完成量，超出范围签证请示甲方的认可，分析其合理性。			
预计下月工程发生费用金额			
同上。			

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2017 年 4 月 13 日	工程竣工日期	2017 年 6 月 30 日
本月计划完成至			
本月实际完成至			
本月批准延长工期	天	累计延长工期	天
发出监理通知单（进度控制类）			份
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
1. 施工单位人员机具进场。 2. 临建设施搭建、料场平整围挡安装。 3. 施工图设计完善、会审。 4. 201.202.203 厂房屋面光伏组件安装完毕 8.70912MWP，逆变器汇流箱接线完成，防雷接地网制作完成。 5. 老厂区 ICU.1 号建筑屋面工程完成 100%。 6. 箱变，开关站高低压试验调试完成。			
下月工程进度展望			
按照初验缺陷整改消缺			

本月施工安全生产管理工作评析

本月安全检查次数	30 次
发出监理通知单（安全类）	3 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
1. 检查安全帽佩戴，高空作业时安全带的穿戴，安全防护隔离措施落实。 2. 检查临时用电、动火规范化，符合用电动火专项方案的施工要求。 3. 吊装方案的审核，及现场旁站检查落实情况。	
下月安全生产管理的监理工作展望和目标	
1. 重点检查屋顶安全施工工作。 2. 重点检查施工安全通道工作。 3. 加强对施工单位的安全教育的监管、禁止施工人员施工现场吸烟或不戴安全帽等。	

本月工程其它事项

1. 确认设计图纸有矛盾的地方经行实际修改并重新下发准确的施工安装图。