

GFDZJBM16 : 监理月报

编号: 01

监理月报

工程名称: 青岛海誉车辆机械有限公司一期 6MW 分布式屋顶光伏发电项目

2017年 4月第 1期

总监理工程师: 胡德林

监理项目部 (章)

报告日期: 2017年 04月 25日

监 理 月 报

1 本月工程实施情况

- 1、脚手架搭设完成；
- 2、临边防护搭设完成；
- 3、夹具安装完成共计 40%；

2 本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

- 1、夹具缺螺丝现场停工 3 天（4 月 22-4 月 24 日），督促施工单位增加劳动力，并上报材料设备的进场计划；
- 2、提醒建设单位，厂房屋面加固单位迟迟未进场，且未提供相关的组织和进度计划，对组件安装进度已产生影响；
- 3、督促施工单位上报总进度计划（按 630 倒排）；

2.2 工程质量控制方面的工作情况

- 1、见证由建设单位和施工单位组织的夹具拉拔力试验；
- 2、巡视现场施工，并抽检了现场夹具安装质量；

2.3 安全生产管理方面的工作情况

- 1、组织召开第一次安全专题会议；
- 2、组织对现场管理人员和工人进行安全交底；

2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况

无

2.5 合同其他事项的管理工作情况

无

3 工程存在问题及建议

- 1、脚手架和屋面临边防护搭设不到位；要求整改；
- 2、屋面施工人员个别有吸烟的现象；要求施工方加强安全文明教育；
- 3、现场工完场清较差；要求施工方整改，施工中产生的垃圾及时清理确保工完场清；
- 4、施工方前期资料未见；要求施工方抓紧整理并上报；

4 下月监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

- 1、审核施工方的资料；
- 2、檩条、组件安装质量控制；
- 3、设备基础施工质量控制；

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

- 1、完善监理资料；
- 2、熟悉施工图纸；