

GFDZJBM16 : 监理月报

编号: 02

## 监理月报

工程名称: 青岛海誉车辆机械有限公司一期 6MW 分布式屋顶光伏发电项目

2017年 5月第 2期

总监理工程师: 胡德林

监理项目部 (章)

报告日期: 2017年 05月 25日

# 监 理 月 报

## 1 本月工程实施情况

- 1、夹具安装完成 60%，共计完成 100%；
- 2、檩条安装完成 100%；
- 3、二次设备间、SVG、35KV 开关站基础开挖完成；

## 2 本月监理工作情况

### 2.1 工程进度控制方面的工作情况

- 1、檩条安装已完成，组件未进场已影响施工进度，提醒建设单位重视；
- 2、箱变图纸提供不及时，提醒建设、施工单位抓紧催促；
- 3、督促施工单位上报总进度计划（按 630 倒排）；

### 2.2 工程质量控制方面的工作情况

- 1、排查夹具安装质量，发现部分螺丝未拧紧，要求施工单位对现场全面检查整改；
- 2、巡视现场施工，并抽检了现场夹具安装质量（拉拔力），拉拔力合格；
- 3、符合檩条间距，符合图纸要求；
- 4、检查厂房加固施工情况，发现防腐处理不到位，已发工程师联系单；

### 2.3 安全生产管理方面的工作情况

- 1、组织召开第二次安全专题会议；
- 2、组织对现场管理人员和工人进行安全交底；

### 2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况

无

### 2.5 合同其他事项的管理工作情况

无

## 3 工程存在问题及建议

- 1、厂房加固施工单位有个别工人未戴安全帽；
- 2、厂房加固施工单位有个别工人施工中吸烟；
- 3、施工方前期资料、过程资料未见；要求施工方抓紧整理并上报；

## 4 下月监理工作重点

### 4.1 在工程管理方面的监理工作重点

- 1、审核施工方的资料；
- 2、箱变、SVG、二次设备间及 35KV 开关站基础施工质量控制；
- 3、加强现场安全文明管理工作；

### 4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

- 1、熟悉施工图纸，及时完善监理资料；