

监理月报

平湖京福新能源分布式光伏发电项目

第 2017-01 期

2017 年 05 月 01 日 至 2017 年 05 月 31 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理情况评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构 (章):

总监理工程师:



日

期: 2017.05.31



由 扫描全能王 扫描创建

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天数	31 天	实际工作日	28 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	3 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	1 份
例会会议纪要	0 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、组件支架、组件安装完成； 2、箱变基础、顶管完成； 3、逆变器、汇流箱设备到达现场；			



月工程质量控制情况评析

一、在本月质量监理过程监理人员发现并经施工单位已整改落实的主要问题为：

- 1、组件导轨不水平；
- 2、组件压块未安装到位；
- 3、夹具螺栓生锈；
- 4、导轨连接不符合要求；
- 5、桥架切割部位毛刺未处理；

二、在本月经监理提出但仍未落实整改或需要业主配合整改的问题：

- 1、箱变基内积水严重；
- 2、部分桥架安装工艺达不到要求；



月工程安全生产管理情况评析

专职安全管理人员到岗。本月施工现场未发生任何安全事故；现场监理人员在日常巡检，专项检查工程中对施工现场安全帽，临时用电，施工机械、设备进行了认真检查，并经施工单位整改后符合要求。

月工程进度控制情况评析

- 1、由于天气原因，本月施工实际施工 28 天。
- 2、施工人员少、人员不够专业；
- 3、材料不能及时到现场；

月工程费用控制情况评析

无

本月工程其它事项

无

