

监理月报

海宁京福新能源分布式光伏发电项目

第 2017-02 期

2017 年 06 月 01 日 至 2017 年 06 月 30 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析


月工程安全生产管理情况评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构(章):



总监理工程师:

日

期: 2017.06.30



由 扫描全能王 扫描创建

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天数	30 天	实际工作日	26.5 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	1 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	0 份
例会会议纪要	0 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、奥登瑞项目与 2017 年 6 月 30 日并网发电。			

机电
 理
 (7)



月工程质量控制情况评析

一、在本月质量监理过程监理人员发现并经施工单位已整改落实的主要问题为：

- 1、逆变器、汇流箱支架防腐未做到位；
- 2、组件压块部分未压到位；
- 3、施工现场垃圾未及时清理；
- 4、电缆固定不符合规范；
- 5、接地扁铁焊接面不够；

二、在本月经监理提出但仍未落实整改或需要业主配合整改的问题：

- 1、屋面高低爬梯未安装；
- 2、部分汇流箱接线不符合规范要求；
- 3、预埋管长短不一、管口未处理；



月工程安全生产管理情况评析

专职安全管理人员到岗。本月施工现场未发生任何安全事故；现场监理人员在日常巡检，专项检查工程中对施工现场安全帽，临时用电，施工机械、设备进行了认真检查，并经施工单位整改后符合要求。

月工程进度控制情况评析

- 1、由于天气原因，本月施工实际施工 26.5 天。
- 2、施工人员少、人员不够专业；
- 3、高压设备进场时间晚；
- 4、供电局验收时间不能确定；

月工程费用控制情况评析

无

本月工程其它事项

无

