

监理月报

平湖昇茂新能源分布式光伏发电项目

第 2017-02 期

2017 年 05 月 01 日 至 2017 年 05 月 31 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理情况评析


月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构 (章):

总监理工程师:



日

期: 2017.05.31



由 扫描全能王 扫描创建

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天数	31 天	实际工作日	22.5 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	2 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	0 份
例会会议纪要	0 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记 1、木术马丁施工基本结束； 2、瑞庆施工基本结束；			

监理单位
 监理单位
 监理单位
 监理单位



月工程质量控制情况评析

一、在本月质量监理过程监理人员发现并经施工单位已整改落实的主要问题为：

- 1、木术马丁现场垃圾的清理；
- 2、现场施工人员安全帽的佩戴；
- 3、桥架连接处不符合规范；
- 4、组件安装时，压块没紧固到位；

二、在本月经监理提出但仍未落实整改或需要业主配合整改的问题：

- 1、高压开关站内与箱变内的接地导线的使用不符合设计及验收规范；
- 2、高压接地线接线不符合规范要求；
- 3、开关站内的到基础没有爬梯；



月工程安全生产管理情况评析

专职安全管理人员到岗。本月施工现场未发生任何安全事故；现场监理人员在日常巡检，专项检查工程中对施工现场安全帽，临时用电，施工机械、设备进行了认真检查，并经施工单位整改后符合要求。

月工程进度控制情况评析

- 1、由于天气及主要设备材料到达现场时间原因，本月施工实际施工 22.5 天。
- 2、由于组件、逆变器、汇流箱没能及时到现场，工人休息。

月工程费用控制情况评析

无

本月工程其它事项

无

