




编号: JL- (JNSH) -01

监 理 月 报

工程名称: 济南商河振威门业 1.998MW 分布式光伏电站
项目

2017 年 06 月第 1 期项目监理部 (章):



总监理工程师: 杨波

报告日期: 2017 年 06 月 30 日

监 理 月 报

工程名称: 济南商河振威门业 1.998MW 分布式光伏电站项目 月次 第 1 次 月报开始时间 2017 年

06 月 01 日 结束日期 2017 年 06 月 30 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	济南商河振威门业 1.998MW 分布式光伏电站项目		影像	3 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		开工前施工现场准备及前期资料报审	支架进场 100%; 电缆进场 100%; 汇流进场 100%, 逆变器进场 2 台 100%; 箱变进场 2 台 100%; 一二次设备进场 2 台 100%; 接地扁铁进场 100%; 外线用电缆, 接地线、光缆、导线进场 100%。暂时不

	设备交付进度	影响施工进度。	支架、组件、桥 设备、电缆、箱
--	--	---	--

		架、等部分进场	逆变器供货
	设计交付进度	图纸完成	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	完成	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	无	支架及组件安装；电缆敷设，电缆头制作。
	主要原材料质量	电缆外观质量合格，支架外观检查合格，组件观感质量合格；	对主要材料进行检查

	构（配）件质量	进场材料质量 合格	把控好进场材料质量关
	设备质量		进行进场报验、 开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查 力度，加大工序 报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
1	定位放线		2017.05.10	2017.05.05	2017.05.07	100%	100%	
2	支架安装		2017.05.11	2017.05.08	2017.05.12	100%	100%	
3	组件安装		2017.05.20	2017.05.12	2017.05.20	100%	100%	
4	电缆桥架（直流）		2017.06.10	2017.05.22	2017.06.05	100%	100%	
5	直流电缆4mm2		2017.06.05	2017.05.22	2017.6.01	100%	100%	

6	直流电缆 2*70mm		2017.06.15	2017.05.25	2017.6.10	100%	100%	
7	高压电缆 3*120/3 *200 敷 设		2017.06.16	2017.05.25	2017.6.14	100%	100%	
8	箱式变压器安装		2017.06.17	2017.6.15	2017.6.16	100%	100%	
9	逆变器安装		2017.06.17	2017.6.15	2017.6.16	100%	100%	
10	10KV 开关柜		2017.06.17	2017.6.15	2017.6.16	100%	100%	
11	二次室设备		2017.06.18	2017.6.16	2017.6.16	100%	100%	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量 / 总量）	本月实际完成（完成量 / 总量）	备注
1	定位放线	/	/	/	/	/	/	消缺
2	支架安装	/	/	/	/	/	/	消缺
3	组件安装	/	/	/	/	/	/	消缺
4	电缆桥架（直流）	/	/	/	/	/	/	消缺
5	直流电缆 4mm2	/	/	/	/	/	/	消缺
6	直流电缆 2*70mm	/	/	/	/	/	/	消缺
7	高压电缆 3*120/3 *200 敷 设	/	/	/	/	/	/	消缺
8	箱式变压器安装	/	/	/	/	/	/	消缺
9	逆变器安装	/	/	/	/	/	/	消缺
10	10KV 开关柜	/	/	/	/	/	/	消缺
11	二次室设备	/	/	/	/	/	/	消缺

1	备							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		5 人	/	/	/	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置	配合建设单位做好并网后消缺工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	无	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、

	促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	机具进行施工。
--	--	---------

常州正衡电力工程监理有限公司

济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式发电项目

2017 年 06 月 30 日