

滑县 40MWP 分布式光伏扶贫发电项目工程

监理月报

第 1 期

2017 年 5 月 8 日 至 2017 年 5 月 31 日

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

项目监理机构(章):

总监理工程师: 刘士发

日期: 2017、5、31

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	24 天
建设单位通知单	份	工程暂停令	0 份
监理通知单	1 份	监理备忘录	0 份
例会会议纪要	3 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、各乡镇开始施工，本月完成工程量的 30%。			

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	3次	试验结果不合格次数	0次
设备开箱检查次数	0次	检查不符合要求次数	0次
本月查验分项工程	4项	其中一次验收合格计	0项
发出监理通知单（质量控制类）		0份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
进场原材都进行了见证取样，试验合格工程质量在可控范围之内。			
下月质量情况预计和目标			
1、控制好桩基础混凝土深度；控制好电缆埋深；控制好扁铁焊接质量；控制好屋面支墩质量。			

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月费用控制情况评析

工程总投资额			
截止本月 25 日累计完成金额占总投资额百分比			
本月批准付款		累计批准付款额	
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	0 万元
发出监理通知单（造价控制类）		0 份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
1. 按合同规定支付。 2. 按合同范围检查完成量，超出范围签证请示甲方的认可，分析其合理性。			
预计下月工程发生费用金额			
同上。			

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2017、5、17	工程竣工日期	2017、6、30
本月计划完成至			
本月实际完成至			
本月批准延长工期	天	累计延长工期	天
发出监理通知单（进度控制类）	0 份		
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
1、屋面完成工程量的 20%；地面完成工程量的 10%。			
下月工程进度展望			
1、40MW 必须并网发电。			

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月施工安全生产管理工作评析

本月安全检查次数	1 次
发出监理通知单（安全类）	1 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
1、进入施工现场人员必须戴安全帽；临时用电要规范。 2、现场施工时，安全员必须到现场巡视；	
下月安全生产管理的监理工作展望和目标	
1、施工人员远离施工的桩基 2、屋面施工爬梯子注意安全 3、并网调试时注意安全，该拉闸的拉闸。	

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月工程其它事项

无

江苏省住房和城乡建设厅监制