

编号：ZHSUP-WXGT-WRW24

国泰精密机件（无锡）有限公司 4.65MWp  
分布式光伏发电项目

# 监 理 周 报

2017 年 12 月 03 日 第 24 期

项目监理部（章）：

总监理工程师：

报告日期： 2017 年 12 月 03 日



# 监 理 周 报

## 一、本周工程实施情况

### 1、施工进度：

供电局整改项整改，等待再次并网验收。

### 2、设计图纸情况

进入并网状态，增加项无图纸

### 3、工程资料情况

资料无上报

### 4、需协调事宜

无

## 二、本周监理工作情况

### 1、工程进度控制方面的工作情况

我监理部和人员进驻项目以来，以工作联系单形式要求总包单位上报施工进度计划和材料进场计划，督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性，确保工程尽快并网。材料延迟以及现场工人管理等各种因素导致进度计划严重延迟，目前在各方的共同努力下项目项目主体已接近尾声，等待并网状态。

### 2、工程质量控制方面的工作情况

督促施工单位按照施工工艺和设计规范要求要求进行施工；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划

### 3、安全生产管理方面的工作情况

要求施工单位做好施工现场安全技术交底，做好各安全防范，现场吊装必须配备专业安全技术管理人员

## 3 工程存在问题及建议

对现场施工的质量管理方面，我部及时和总包、施工单位沟通要求，避免验收不合格再进行整改。催促总包提前做好相关的施工准备。


## 4 下周监理工作重点

并网

常州正衡电力工程监理有限公司

国泰精密机件（无锡）有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目监理部

2017年12月03日



并网网络设备安装



供电局问题项整改