



编号: FN-GF-ZH-YB-10

监 理 月 报

工程名称: 丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

2019 年 09 月第 10 期

项目监理部



总监理工程师: 苗守明

报告日期: 2019 年 09 月 30 日

监 理 月 报

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

月报开始时间 2019 年 09 月 01 日 结束日期 2019 年 09 月 30 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目		影像	7 张	

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		1、制作本月廉政文件，交由业主与两家施工单位进行签字盖章；编制考勤，上报业主进行签字盖章，后上传监理云平台。 2、严格按照公司领导下发的《光伏发电建设项目文件归档与档案整	业主通知，由于政府拨款原因暂停验收，需等待 2-3 天后继续验收。



理规范》进行本项目监理资料归档工作，本月监理资料已制作完成，准备装裱工作。

3、自 9 月 23 日开始，业主鼎元公司 组织对丰宁村级扶贫电站进行验收（抽检），我方监理人员参加。监理验收人员为：王国富、严卫忠、陈付祥 共 计 3 人。

4、完善 监 理云平台各项资料。

自 9 月 18 日开始，业主丰宁县农业农村局 组织对丰宁户用项目进行验收，我方监理人员参加。截止 2019 年 9 月 27 日已验收 733 户村民房屋（汤河乡 69 户，五道营乡 43 户，杨木栅子乡 43 户，黑山嘴镇 47



户，草原乡 4 户，大阁镇 12 户，丰宁经济开发区 12 户，外沟门乡 1 户，万胜永乡 10 户，苏家店乡 7 户，鱼儿山镇 77 户，选将营乡 186 户，南关乡 222 户）户用项目验收缓慢，因为业主不许抽验，必须每户都验，再者乡镇间隔路程较远，路途花费大量时间，分为 3 个验收小组，监理验收人员为：王洪伟、吴桥生、王健 共计 3 人。验收发现，部分组件间黄绿线未安装、部分接地扁铁搭接不够、部分设备未做防火封堵。已将所发现问题现场告知施工方及时整改。

	设备交付进度	设备全部到场 安装完成	
	设计交付进度	丰宁项目电子 图土建、电气已 交付	
	质量体系运作情况	质量体系健全， 运行良好	落实质量保证 体系，并对运行 情况进行检查
	施工图会审	对现有图纸进 行图纸会审	对全部图纸进 行图纸会审
	设计交底		
	方案审查	已审查，还需整 改	督促施工单 位报审其他资料
	技术交底	暂无	已召开
	设计变更	有	SVG基础挑檐取消
安全	安全培训情况	新进场员工已 进行安全培训	督促施工单 位对进场新员 工进行安全教 育
	安全交底情况	督促施工单 位对危险作业 点进行班前交 底	继续督促施 工单位进行班 前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单 位认真落实	监督施工单 位认真落实安 全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施落实不彻 底	加强现场管 理力度
质量	主要工序质量	地锚桩钻孔质	现场施工管理

		量	人员、监理、业主实时把控
	主要原材料质量	对进场地锚桩材料抽检	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	暂无	把控好进场材料质量关
	设备质量	暂无	进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工部分不符合要求	要求施工队进行整改，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	/	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件（份）	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无	3	15 人	/	/	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	1、督促施工单位优化人、机、料等资源	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单

	配置，充分调动施工人员的积极性。 2、 于 2018 年 12 月 25 日，丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目全额并网成功。 3、 本月初，施工单位陆续有人员进场，开始进行消缺整改工作。	位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部 施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	现场地锚桩钻孔质量、地锚桩浇筑质量把控	督促施工单位按照施工工艺和设计要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底， 现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目监理项目部

2019 年 09 月 30 日