



常州正衡电力工程监理有限公司

监 理 月 报

工程名称：禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石
35kV 汇集线路工程

2017 年 9 月 第 3 期

总监理工程师：叶金文

审 核：叶金莲

编 制：孔德国

监理项目部：禹州花石项目
监理项目部

报告日期：2017 年 9 月 26 日

监 理 月 报

1、工程概况

该项目是有河南省森源新能源发电有限公司建设的光伏发电项目，本工程为禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35kV 汇集线路工程，全长 8.51Km，其中架空线路 8.12Km，电缆线路 0.39Km。共用塔基 30 基，其中单回路直线角钢塔 15 基，单回路转角角钢塔 15 基，导线采用 JL/GIA-120/20 的钢芯铝绞线，底线为 16 芯 OPGW 光纤复合架空地线。

2、本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

本月监理方加大巡查力度，召开三次监理周例会议和两次安全专题会议，发出监理工作联系单 6 份，至 2017 年 9 月 26 日已向两方业主发送监理周报三份；本工程已于 2017 年 9 月 17 日并网发电成功；

(1)、本月完成所有组塔工作，完成所有导线放线，完成所有光缆放线；完成 30 塔基保护帽及接地工作；完成线路通道工作；

(2)、完成 10#-11#、30#- 升压站电缆耐压试验

2.2 工程质量控制方面的工作情况

进场材料需监理单位、建设单位、施工单位共同检测合格后方可投入使用，分包单位资料员做好现场检验批划分工作，做到资料与现场进度同步进行，确保资料齐全；并督促分包单位做好材料送检（水泥、砖、沙钢筋等）及第三方检测的相关工作。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

做好每周的安全检查巡视工作及现场的安全用电和防火防盗工作，坚持每周召开安全专题会议，学习安全知识和自救本领；安全施工方面及安全防范均在可控之内。

2.4 合同其他事项的管理工作情况

本月监理方加大巡查力度，召开三次监理周例会议和两次安全专题会议，发出监理工作联系单六份，至 2017 年 9 月 25 日已向两方业主发送监理周报三份；由于本项目属外线项目，资料要在光伏区兼做，施工单位未及时提供资料，光伏区驻地山上，施工工地用电不正常，无网络给监理方的监理云使用工作带来很大影响

3、工程存在问题及建议

(1) 本月由于受天气下雨的影响，致使并网发电延误 7 天；本工程已于 2017 年 9 月 17 日并网发电成功；并网发电基本顺利；

(2) 项目监理机构采用签发会议纪要和监理工作联系单、监理工程师通知单等形式进行施工过程的控制；项目监理机构对施工过程中出现的问题和争议，通过一定的活动及方法，使各方协商一致，实现预定目标，贯彻“安全第一，质量第一”的方针，工程合格率达到 100%。

4、在项目监理机构内部管理方面的工作重点

我正衡监理人坚决遵守国家法律法规和监理规范，依国家有关验收规范和要求对比工程进行严格检查，加大工作力度，做好现场协调工作，确保工程合格竣工。