

GFDZJBM16: 监理月报

编号: WCFP-YB-002

监理月报

工程名称: 围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目

2017 年 8 月第 2 期

总监理工程师:





报告日期: 2017 年 08 月 26 日

监 理 月 报

1 本月工程实施情况

江苏润海环保工程有限公司负责施工的项目中，目前已完成全部并网。现处于整改消缺期；

北京中伏源能源科技有限公司负责施工的项目中，御道口一复兴地村、哈里哈乡扣花营村、山湾子乡红葫芦村项目完成了全部并网，已处于整改消缺期。其他哈里哈乡莫里莫村、杨家湾乡小洼村、银窝沟乡银水泉村项目完成少数并网，支架、电气安装全部完成，组件采购未落实，目前施工进度迟缓，业主方、施工方正在就组件进场安装事宜进行多方协商中，预计一周内到场并安装完成。

2 本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

组件采购滞后是影响施工进度的主要原因，督促施工方集中力量采购组件，确保一周内组件到场安装。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

对施工现场进行巡查，针对发现的质量问题现场拍照，向施工单位下发通知单，限期整改，同时抄送至建设单位。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

部分项目的围栏安装滞后，对光伏区产生了安全隐患，已要求施工单位抓紧将围栏安装完成。

2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况

对各村项目的安装容量进行了计算和核实，满族设计安装容量的要求，尚未有工程款支付的审批。

2.5 合同其他事项的管理工作情况

无。

3 工程存在问题及建议

山湾子乡红葫芦村坡度较大，同一阵列区的基础平面高程落差大且沙土酥松水土流失大，基础不牢遇大风容易造成质量事故；应采取科学有效的措施，重



点做好水土保持;

扣花营村项目选址在淤积的水库中,应重点做好雨季的防洪工作;

二上村项目局部支架基础距离陡坡边缘太近,后期可能由于陡坡坍塌造成支架受损,应对局部陡坡进行护砌。另外局部明显低洼,后期会出现严重积水现象,应做好排水工作;

海字村西北部组建被树荫遮挡影响发电量,应采取措施确保发电效率;

4 下月监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

- 1、督促施工单位做好消缺整改工作和润海施工单位未完组件的安装工作;
- 2、组织各方进行项目初检;
- 3、审核检查施工方的备案资料;

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

无。

四川
三
合
三
合
三
合