

GFDZJBM16: 监理月报

编号: WCFP-YB-003

监理月报

工程名称: 围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目

2017 年 9 月第 3 期

总监理工程师: 李维军



报告日期: 2017 年 09 月 26 日

监 理 月 报

1 本月工程实施情况

江苏润海环保工程有限公司负责施工的项目已完成监理初检；

北京中伏源能源科技有限公司由于组件到货滞后，影响了施工进度，目前已解决，已完成全部工作。正在消缺整改中，预计本周完成。

2 本月监理工作情况

本月监理巡检两家施工单位的现场整改情况，发现问题及时下发了监理通知单限期整改；2017年9月12日-13日对江苏润海施工项目进行了项目初检，并向业主出具初检报告和竣工预验收申请表；2017年9月23日-28日配合华阳检测对项目进行检测工作。

3 工程存在问题及建议

- 1、接地扁铁焊接不合格（焊缝不饱满或焊接区过短）；
- 2、汇流箱等箱体内洞口封堵不到位；
- 3、压块安装不规范；
- 4、组件安装不规范；
- 5、部分组件隐裂较大；
- 6、组件汇线不规范；

4 下月监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

- 1、督促北京中伏源施工单位做好消缺整改工作；
- 2、组织各方进行项目初检；
- 3、审核检查施工方的备案资料；

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

无。

4 工作照片



