

编号：LHFP-JLYB-02

隆化县 2016 年第一批村级光伏扶贫电站项目

监 理 月 报

2017 年 8 月 第 1 期

总监理工程师： 苗守明



报告日期： 2017 年 8 月 31 日

监 理 月 报

工程名称：隆化县 2016 年第一批村级光伏扶贫项目 月次第一次表

开始时间 2017 年 8 月 17 日 结束日期 2016 年 8 月 31 日 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
专业	事项		本月重点工作情况	下月重点工作计划	
进度	 		1、混凝土浇筑桩基施工情况：浇筑桩基已全部完成，共完成 7840 根； 2、支架安装情况：支架 980 组安装全部完成； 3、组件安装情况：24 日组件逐步进场，截止 31 日组件安装全部完成； 4、电气电缆敷设情况：240 电缆已全面敷设完成，25 直流线缆全部敷设完成。 5、接地网敷设情况：全部完成。	初步验收、消缺（1、组件接地线安装连接；2、接地扁铁搭接面整改；3、接电扁铁刷防腐漆，黄绿线；4、直流电缆敷设整改，要求整齐美观不外漏；5、部分电缆沟砌防护砖；6、支架螺丝复检，支架底座悬空的进行整改处理）督促施工单	

	 		位完成竣工图。然后进行竣工验收。
	设备交付进度	支架、组件、电缆等进场。	全部到位
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	技术交底	完成	
	设计变更	无	

安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位	继续督促施工

		对危险作业点进行班前交底	单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	支架及组件安装。	支架及组件安装；
	主要原材料质量	支架外观检查合格，组件观感质量合格；	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量		进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度

一、 本月进度情况

序号	任务名称	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
1	支架安装	2017.8.20	2017.8.31	50%	100%	
2	组件安装	2017.8.24	2017.8.31	70%	100%	

三、下月进度计划

序号	任务名称	施工开始日期	施工结束日期	下月实际完成	累计完成	备注
1	支架安装					
2	组件安装					
3	电气安装					

四、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	督促施工单位进行整改消缺；配合建设单位进行初步验收及竣工验收事宜
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、

	促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	机具进行施工。
--	--	---------

常州正衡电力工程监理有限公司