

# 监理月报

嘉善聚晖新能源分布式光伏发电项目

第 2017-01 期

2017 年 07 月 17 日 至 2017 年 07 月 31 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理情况评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构(章):

总监理工程师:

日

期:

2017 年 7 月 31 日

## 本月工程情况概要

| 相关情况登记                                    |      |          |      |
|-------------------------------------------|------|----------|------|
| 本月日历天数                                    | 31 天 | 实际工作日    | 14 天 |
| 建设单位通知单                                   | 0 份  | 建设单位联系单  | 0 份  |
| 工程暂停令                                     | 0 份  | 监理工程师通知单 | 1 份  |
| 监理工程师备忘录                                  | 0 份  | 监理工程师联系单 | 1 份  |
| 例会会议纪要                                    | 0 份  | 专题会议纪要   | 0 份  |
| 本月工程现场大事记                                 |      |          |      |
| <p>1、誉丰厂区进场施工</p> <p>2、宏嘉厂区进场更换彩钢瓦屋面；</p> |      |          |      |

### 月工程质量控制情况评析

一、在本月质量监理过程监理人员发现并经施工单位已整改落实的主要问题为：

- 1、誉丰水泥支墩麻面；
- 2、誉丰桥架切割部位毛刺未处理；
- 3、誉丰到屋面爬梯未安装到位；
- 4、誉丰个别施工人员未带安全帽；
- 5、誉丰安装的导轨不在同一水平线；

二、在本月经监理提出但仍未落实整改或需要业主配合整改的问题：

- 1、誉丰支墩还有各别不符合要求；
- 2、誉丰桥架安装不水平；
- 3、宏嘉屋面防护栏还未搭建；

### 月工程安全生产管理情况评析

专职安全管理人员到岗。本月施工现场未发生任何安全事故；现场监理人员在日常巡检，专项检查工程中对施工现场安全帽，临时用电，施工机械、设备进行了认真检查，并经施工单位整改后符合要求。

### 月工程进度控制情况评析

- 1、由于天气炎热原因，施工时间短。
- 2、誉丰桥架螺丝、水泥屋面支架、汇流箱、逆变器、光伏电缆、组件、低压电缆、高压电缆都未到达现场；
- 3、誉丰高压施工对还未进场施工。
- 4、由于宏嘉屋面还没有换好，施工队没进场；

### 月工程费用控制情况评析

无

### 本月工程其它事项

无