

JXM16*: 监理月报

编号: JXFS-JLYB-002

监 理 月 报

工程名称: 嘉善地区 7.01538MWp 分布式光伏发电项目

(嘉兴福昇新能源有限公司)

2017 年 9 月 第 1 期

总监理工程师:

赵占良

监理项目部(章):



报告日期: 2017 年 9 月 30 日

监理月报

1. 本月工程实施情况

工程名称	嘉兴福昇新能源分布式光伏发电项目
项目地址	嘉兴新丰镇、大桥镇
建设单位	嘉兴福昇新能源有限公司
设计单位	浙江恒通电力设计有限公司
总包单位	浙江京禾电力工程技术有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
工程概况	嘉兴福昇新能源分布式光伏发电项目分 2 个厂区： 嘉兴市星源城镇建设开发有限公司 1305.72KWp 分布式光伏发电项目，共有屋面 4 个彩钢瓦与水泥混合屋面；位于浙江省嘉兴市南湖区大桥镇横岗路。 浙江龙达实业股份有限公司 2.815KWp 分布式光伏发电项目，位于浙江省嘉兴市南湖区新丰镇双龙路 289 号，共 5 屋面（其中 4 个彩钢瓦屋面，1 个水泥屋面在建）

工程实施情况

浙江龙达实业股份有限公司 2.815KWp 分布式光伏发电项目，目前彩钢瓦屋面的夹具、导轨、桥架、光伏电缆、高低压电缆敷设及接线完成。水泥屋面因还没有主体验收，所以还没开始动工。目前在往屋面吊铺组件。



龙达吊铺组件

嘉兴市星源城镇建设开发有限公司 1305.72KWp 分布式光伏发电项目，目前彩钢瓦屋面夹具、导轨、屋面桥架已安装完成，水泥屋面支墩在吊运；高压箱变已经安装完成。光伏电缆、高低压电缆、组件、逆变器、汇流箱未到现场，时间还不能确定。



星源高压柜到货

2. 本月监理工作情况

本月下发监理通知单共 1 份（星源）。

由于现场没有项目部办公室，业主住在海宁不来现场及总包单位负责人也很少来现场，所以监理例会没法开，有事情也是电话、微信沟通。

这边都是 EPC 总包合同，组件、逆变器是业主采购，目前组件在 9 月 22 日才到，到货后又连续下了几天雨，导致施工人员休息，所以后序工作无法开展。是工程进度的主要原因。工程款都是总包跟业主直接结算。

对下发的监理整改通知单实时跟踪，督促总包方加快整改力度，以免影响后续工作。并要求总包的施工资料要同步进行。

审核总包单位的报审资料并整理监理资料。对不符合要求的让总包重新做。

3. 工程存在问题及建议

关于安全问题（施工人员不正确佩戴安全帽、现场抽烟等）督促总包方立即整改到位。

桥架的安装工艺不符合设计要求及验收规范，现场所用的材料不符合要求。

建议总包单位加强对现场施工队的技术交底及安全培训，对材料把好质量关，材料到场后组织监理部与建设方现场验收，合格后方可在本工程使用。

4. 下月监理工作重点

加强对现场的巡视力度，杜绝不文明施工的发生。

要求总包单位负责人要每天到现场做好技术交底，确保工程保证质量的情况下顺利完成。

督促总包单位施工资料要同步进行。