



编号: ZHJL-JLYB-002

监 理 月 报

工程名称: 山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目

2017 年 10 月

项目监理部 (章):

总监理工程师: 薛生财



报告日期: 2017 年 10 月 31 日

监 理 月 报

工程名称: 山东华轮实业 3MW 布式光伏发电项目 月次 02 月报开始时间 2017 年 10 月 01 日 结束日期 2017 年 10 月 31

且 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目		影像	141 份	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		1#箱变基础浇筑垫层	
		地圈梁浇筑旁站	



预埋管铺设



电缆沟砌筑



回填土夯实



箱变基础抹灰



对现场工作人员进行
技术交底



mc4 接头制作



硬化路面



光伏电缆铺设



吊装箱变



防雷接地网制作



检查 mc4 接头连接情况



焊接箱变接地



箱变安装百叶窗



检查接地网焊接情况



箱变基础二次抹灰找平



桥架盖板

	设备交付进度	支架、组件、扁铁、电缆、桥架、汇流箱、箱变等进场	并网柜进场
	设计交付进度	电子图纸	电子图纸
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	无	
	设计交底	无	
	方案审查	部分已交付	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	支架及组件安装、桥架安装、电缆敷设、箱变基础砌筑、接地焊接、汇流箱安装	桥架安装、接地焊接、汇流箱安装、电缆头制作及耐压试验；箱式变压器、逆变器试验及调试。
	主要原材料质量	电缆外观质量合格，支架外观检查合格，组件观感质量合格；	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	甲供材料，合格	把控好进场材料质量关
	设备质量		进行进场报验、开箱检查

	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	申请支付 12600 元	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
信邦建设								
1	组件安装	2017.10.09	2017.10.13	2017.10.11	2017.10.15	100%	100%	
2	箱变基础	2017.10.01	2017.10.05	2017.10.02	2017.10.18	100%	100%	
3	桥架安装	2017.10.10	2017.10.17	2017.10.01	2017.10.18	100%	100%	
4	接地焊接	2017.10.20	2017.10.30	2017.10.25		10%	10%	
5	配电房基础	2017.10.01	2017.10.10	2017.10.01	2017.10.07	100%	100%	
6	破路埋管			2017.10.12	2017.10.13	100%	100%	
7	敷设电缆			2017.10.16	2017.10.22	100%	100%	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量 / 总量）	本月实际完成（完成量 / 总量）	权值
信邦建设								
1	汇集站	2017.11.01	2017.11.15			100%		
2	接入柜，母线槽	2017.11.15	2017.11.20			100%		
3	逆变器以及汇流箱接线	2017.11.01	2017.11.10			100%		

4	屋面桥架盖板	2017.11.01	2017.11.30			100%		
5	屋面防雷接地	2017.11.10	2017.11.30			100%		
6	试验调试	2017.11.20	2017.11.30			100%		

四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重	机械设	电网事	划文件（份）	人数	分包队	分包队	系统外包	系统外队伍
伤	备	故			伍数量	伍人数	队伍数量	人数
无	无	无		11 人	1	/	/	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及浙江正泰的规范要求施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理		
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	继续协调物资到货时间

常州正衡电力工程监理有限公司

山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目监理部

2017 年 10 月 31 日