

编号: JXM15-001

监 理 月 报


马鞍山郑蒲港光伏扶贫 2017 年村级集中光伏发电设备采购与安装
(第二次)

2017 年 9 月 第 1 期

总监理工程师: 刘 友

监理项目部 (章)

2017 年 9 月 29 日 (第二次)



监 理 月 报

1 本月工程实施情况

本项目从 8 月 25 日正式开工，目前，高庙村、官塘村、西梁山小学项目已经完成支架、组件、电器安装以及电缆敷设和接地网焊接。陈桥洲项目由于长江河道局的干预，项目被迫停止，需要重新选址。

2 本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

监理项目部督促各施工项目部及时制定项目施工整体倒排计划，及时跟踪施工进度情况，结合施工现场需要，督促各施工项目部及时调配施工机械，组织充足的施工人员进场，针对连续的阴雨天气对施工进度造成的严重影响，要求施工项目部及时安排合理的加班，力争按照业主的并网时间如期并网。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

对光伏区施工蓝图进行预检，熟悉设计图纸，结合施工现场具体情况，明确设计要求，对各施工工序进行不定期抽检，对施工项目的技术交底进行跟踪，对施工过程中存在的问题及时下发监理工作联系单及监理通知单，并督促整改。对重要施工工序按照规范要求进行旁站。对进场材料、设备、构配件等进行抽查，确保施工质量。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

要求各施工方对进场道路及施工现场道路进行平整，对主要路段、路口、弯道、坡道等设置警示牌，确保电站项目交通运输安全。对吊装设备、车辆及主要施工机械报验进行审核，对设备、材料的吊装进行安全监理旁站。对施工人员的劳保用品、安全防护用品的配置及使用情况进行随机检查。要求各施工方施工用

电必须配置三级配电箱，施工现场配备专职电工进行安全用电管理。要求各施工方野外施工注意防火，必要时施工现场要配备消防灭火器材。确保施工安全。

2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况

对各施工方提交的测量、计量仪器鉴定证书进行审核，对电站主要单位工程的标高及坐标点进行复测。对光伏区桩点 GPS 定位进行抽查。对各施工方提交的设计变更追加费用进行审核。

3 工程存在问题及建议

由于本电站项目设计图纸不全面，存在诸多漏洞，要求设计单位完善设计图纸，对支架基础设计强度进行详细说明，必须注明桩基的抗拉拔等级及支架的整体抗风等级，作为后期验收的依据。

4 下月监理工作重点

4.1 工程管理方面的监理工作重点

下月项目将进入后期验收消缺阶段，重点配合业主对项目进行验收，督促施工方进行相应的整改消缺工作，确保项目顺利并网。同时及时整理好相应的验收资料，做好资料的移交工作。

4.2 项目监理机构内部管理方面的工作重点

重点对监理项目部的资料进行完善和整理，严格按照规范要求编制和报审，做好监理资料的后期移交工作。同时做好资料上传监理云的工作。

进度照片：

陈桥洲项目场平
2017、9、7



高庙村项目开始安装组件
2017、9、15



