

监 理 日 志

工程名称: 广东河源河源天华光伏互补100mw光伏发电项目

日期	2017年9月8日 星期五	气候	晴转小雨	气温	25-34°
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	28人				
施工机械动态:					
施工进度情况	S4单元消缺整改今整改311组,累计40组,已完成21%,SP单元今整改311组,累计整改92组,已完成100%。检查汇流箱逆变器喷码号今喷1个单元,已完成8个单元,完成3喷号工作量60%。				
检查发现的问题	在已整改好的S3单元: S3NB25-3 S3NB22-2,极面不平型 S3NB16-2, S3NB23-3 S3NB25-7 S3NB23-3 S3NB14-5 S3NB14-6, S3NB8-6 落差度遮挡问题还需整改。				
处理措施、意见、结果	组串极面不平按照设计设置调整。组串遮挡落差度调整按照之前4方检查整改方案调整到不互相遮挡为之,保证发电量。				
协调内容或其他	下午5点召开工作碰头会议: 我司子产施2队,加大施工进度,增加施工人员进行整改消缺进度太慢,在9月底以前要完成15个发电单元消缺整改完。				
记录人	田石欣		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称: 广东河源东源天华水电互补100mw发电项目

日期	2017年9月9日 星期六	气候	小雨	气温	26-35°
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:					
施工进度情况	S1单元今整站33组, 累计整站106组, 完成率95%, S4单元今整站20组, 累计60组, 完成率32%, S9单元今整站15组, 累计整站107组, 完成率66%.				
检查发现的问题	1. 在已整站好的S1、S7单元进行检查, S1NB27-4 S1NB27-1 S1NB26-3 柜面不平整, S7NB4-8 S7NB2-8 柜串存在遮挡现象 2. 光伏区桥架有的封堵不平整.				
处理措施、意见、结果	组串不平整的按照设计要求横平竖直进行整站. 组串存在遮挡的按照保安电管手册进行相互组串调整组串落差度调整到不遮挡为止. 桥架盖板水平不漏缝防雨水, 防止老鼠破坏.				
协调内容或其他	下午5点会议旁参加每月2次会议: 有些桥架封堵不平的尽快封堵, 以免进老鼠把电缆破坏了。施工队予以特别重视这一点。				
记录人	王石欣	总监签阅			



监 理 日 志

工程名称: 广东电网河源天华光伏发电项目 100mw 发电项目

日期	2017 年 9 月 10 日 星期日	气候	多云	气温	15-33°
监理单位动态: 7		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 70人					
施工机械动态:					
施工进度情况	S1单元当日敷设15组, 累计敷设121组 80%。S5单元今敷设320组, 累计敷设17%。S9单元今敷设317组, 累计敷设124组, 已完成77.5%。				
检查发现的问题	S2单元敷设发现: S2NB7-1 S2NB7-2 S2NB2-1 SPNB4-6 SPNB19-7 板面不平整 SPNB11-1 SPNB9-1 SPNB8-5 S9NB3-7 S9NB1-5 五组串前支架子遮挡严重。				
处理措施、意见、结果	组串不平整由施工方参照设计图纸调整, 串置员进行调整, 组串存在遮挡由总包协调业主进行把遮挡物处理解决。				
协调内容或其他	SP组件存在遮挡总包尽快沟通业主尽快处理解决。				
记录人	一司石欣	总监签阅			



监 理 日 志

工程名称: 广东河源市连平县100MW风电项目

日期	2017年9月11日 星期一	气候	晴	气温	25-34°
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 21人					
施工机械动态:					
施工进度情况	S1、S5、S9发电单元消缺整改, 组串之间相互遮挡及板面不平整, S1今整改了15组, 累计整改136组, 已完成91%, S5单元今整改30组, 累计50组, 已完成50%, S9今整改了36组, 累计160组, 已完成100%.				
检查发现的问题	S2、S9单元检查, S2NB-7-7板面不平整, S2NB1-7, S2NB-8存在倍差度又互相遮挡, S9NB1-1板面不平整.				
处理措施、意见、结果	板面不平整的按设计尺寸找平, 明显调整, 组串倍差度下的互相遮挡的, 要照4方之前, 重要意见处理方案进行整改, 整改到不遮挡, 保发电量.				
协调内容或其他	下午, 我们去河源市连平县质检站, 检测所进场材料事宜, 河源市质检检测站无资质检测电缆.				
记录人	王石成	总监签阅			



监 理 日 志

工程名称: 河南源东源天华板光互补60mw项目.

日期	2017年7月2日 星期三	气候	晴	气温	23-33°
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:					
施工进度情况	S1单元施工队正在进行组串安装不规范的热改今整改14组 累计150组完成100%。S5单元施工队消缺热改今整改62组累计 112组完成45%。S9单元施工队正在进行热改累计160组完成 100%。S14单元施工队进行热改完成10组累计10组完成24%。				
检查发现的问题	在S9单元检查。SPNB-25-7。SPNB-25-6极面不平整。				
处理措施、意见、结果	由施工队对检查极面不平整及日照设计要求进 行整改。整改完毕后方可进行检查验收。				
协调内容 或其他	1.下午5点会议室召开工作会: S9单元有5组即对遮挡组件严 重遮挡总包要求时间与业主沟通, 尽快处理。 2.在联合质量验收站, 进行进场材料送检事宜。				
记录人	王元元	总监签阅			



监 理 日 志

工程名称: 广东河源河源天华光伏发电有限公司 100MW 光伏项目.

日期	2017 年 9 月 13 日 星期三	气候	晴	气温	24-35°
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	19人				
施工机械动态:					
施工进度情况	S4单元组串之间存在遮挡且组件版面不平整和倾角不符合设计的要求施工队正在进行整改今整改20组,累计整改80组,完成40%. S5.S11 都在整改.				
检查发现的问题	至 S5单元检查: 1. S2NB78-6. S2NB27-5. S2NB27-1. 存在版面不平整. 2. S5单元检查: S5NB21-8. S5NB12-3. S5NB12-2. S5NB7-1 S5NB8-4. 组件版面不平整. S2单元存在桥架下未打支撑, 桥架下垂现象.				
处理措施、意见、结果	要求施工队在次整改后检查不合格的组串. 按照设计书要求, 平竖直进行整改. 桥架下垂的打支撑保证桥架平行一致.				
协调内容或其他	1. 已联系到东莞市质量监督检测中心, 检测中心今反馈了电缆一类的检测标准, 检测费用, 样品数量, 价格表. 2. 正在联系检测建材检测费.				
记录人	刁孔欣	总监签阅			



监 理 日 志

工程名称: 广东河源河源新华风电互补100MW发电项目

日期	2017 年 9 月 14 日 星期四	气候	晴	气温	24-34°
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	16人				
施工机械动态:					
施工进度情况	S4 S11 S13 对组串之间存在阻焊和组件极面不平整的白膜角不符合要求的组串施工队进行整改 S4 今整改310组 累计整改920组 完成50% S11 今整改15组 累计整改15组 S13 今整改36组 累计整改317组				
检查发现的问题	在已整改过的S5 S9 单元进行检查发现: S5NB26-6 S5NB12-3 S9NB25-7 S9NB25-6 极面不平整				
处理措施、意见、结果	移交施工队在已发现问题不符合要求处进行整改进行五次整改, 参照设计手册横平竖直进行整改。				
协调内容或其他	1. 今向河源市质量监督检测中心报了工程, 请来互架验收并签署验收合格证。 反馈给总包一份整改抽查报告。 2. 每月2作会议: 桥梁下垂的交互桥梁不打支撑保证桥梁平衡一致				
记录人	王在欣	总监签阅			



监 理 日 志

工程名称: 广东河源平华农光互补100mw光电项目

日期	2017年9月15日 星期五	气候	晴	气温	22-33°
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:					
施工进度情况	S4单元对组串之间相互遮挡或极面不平整故施工队互进行整改今热31组累计9组已完成49% S14单元施工队互热组组串极面度及平整度. 今热22组累计整改32组. 已完成76%.				
检查发现的问题	互热组串的S8 S13单元检查发现: S8NB24-3立柱斜撑连接不吻合. S8NB26-1极面不平整. S13NB22-3极面不平整. S13NB27-8斜撑连接与立柱连接不吻合				
处理措施、意见、结果	立柱斜撑相互交叉造成斜撑连接立柱抱端不吻合. 要把斜撑截用料长度做好相互固定. 组串极面不平整的按照设计步骤抹平量直进行调整。				
协调内容或其他	在莞市质量监督检测中心今反馈给我们建时类送拉项目的费用清单, 已附金总汇报了具体情况。				
记录人	王石欣		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称: 广东河源河源王华光伏发电100MW光伏发电项目

日期	2017年9月16日 星期六	气候		气温	
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:					
施工进度情况	S14单元组件串之间存在遮挡或组件极面不平整及倾角不符合设计。施工队正在进行整改。今整改了10组。累计整改40组。已完成100%。S4单元施工队正在整改不合格的组串今整改20组。累计整改了11组。已完成60%。				
检查发现的问题	在已整改好的S2 S8单元进行检查: S2NB13-6组串存在极面不平整 S2NB19-7 S2NB26-6. S8NB10-8组串不平整。				
处理措施、意见、结果	对不平整的组件要严格按照设计要求进行整改。组件安装横平竖直。倾角70°±进行整改。				
协调内容或其他					
记录人	王华欣		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称: 广东河源东源至华光500kV输电线路100MW发电项目		日期: 2017年9月17日 星期日	气候: 晴	气温: 23-33°								
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 14人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:										
施工进度情况	S4单元对组串不平整问题整改现象, 施工队在平整组串, 整改30组已完成71%。S15单元对组串遮挡不平整的组件施工, 施工队在平整组串, 整改30组, 已完成70%。											
检查发现的问题	在S14 S15单元进行验收: S14NB25-3 S14NB23-2 S14NB23-3 (S15NB27-6有树遮挡) 板面不平整。											
处理措施、意见、结果	板面不平整的组件按照设计要求进行安装整改。 摆平单直倾角 20 ± 1 度标准进行整改。 安装要求: 光伏组件安装允许偏差应符合5.3.2规定。 表5.3.2 <table border="1" data-bbox="507 1624 1157 1803"> <thead> <tr> <th>项</th> <th>允许偏差</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>光伏组件倾角偏差</td> <td>$\pm 1^\circ$</td> </tr> <tr> <td>相邻组件间距</td> <td>$\leq 2mm$</td> </tr> <tr> <td>光伏组件与支架间距</td> <td>$\leq 5mm$</td> </tr> </tbody> </table>				项	允许偏差	光伏组件倾角偏差	$\pm 1^\circ$	相邻组件间距	$\leq 2mm$	光伏组件与支架间距	$\leq 5mm$
项	允许偏差											
光伏组件倾角偏差	$\pm 1^\circ$											
相邻组件间距	$\leq 2mm$											
光伏组件与支架间距	$\leq 5mm$											
协调内容或其他	下午5点会议各施工单位签字: 桥梁整改不平的支架安装时间抓紧以防止在台风破坏电缆。											
记录人	王花欣		总监签阅									



监 理 日 志

工程名称: 广东河源太源天华农业互补 100mw 发电项目

日期	2017 年 9 月 18 日 星期二	气候	晴	气温	23-35°
监理人员动态:	2 人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	14 人				
施工机械动态:					
施工进度情况	S4 单元对组串存在遮挡现象或极面不平及倾角不符合要求的组串, 施工队正在进行整改, 今整改了 30 组, 累计整改 161 组, 已完成 87% S10、S15 单元对组串缺陷施工队也在进行整改。S10 今已完成, S15 已完成。				
检查发现的问题	在整改好的 S13 单元检查发现: S13 NB23-8 极面不平, S13 NB22-5 极面不平, S13 NB24-6 支架盖板未固定到位。				
处理措施、意见、结果	极面不平的, 按照设计要求进行整改, 要求平整度, 倾角 20° 以内, 光伏组件边缘高差, 相邻光伏组件间 $\leq 2\text{mm}$, 同组光伏组件间 $\leq 5\text{mm}$ 。				
协调内容或其他	今发给总包一份整改排查报告, 内容: 在已整改好的单元内检查发现的问题, 并总包正在进行整改。				
记录人	王石欣	总监签阅			



监 理 日 志

工程名称: 广东河源农光互补 100MW 光伏项目

日期	2017 年 9 月 19 日 星期三	气候	晴	气温	24-33°
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	14人				
施工机械动态:					
施工进度情况	S11单元对组串存在遮挡现象, 组串面不平且倾角不符合要求, 经2队整改, 今整320组完成33%, S4单元完成18组完成100%。				
检查发现的问题	在整改好的S4、S15单元检查发现 S4NB22-5 斜撑过长, 与抱箍连接不吻合, S4NB20-3 组面不平, S4NB20-4, S15NB24-1, S15NB24-2, S15NB4-7 组面不平整, S15箱变基础内有积水。				
处理措施、意见、结果	对立柱斜撑过长的切割至符合要求, 并用铁丝固定。对组面不平整的要调整到光伏组件安装规范允许范围内的偏差, 倾角 $\pm 1^\circ$, 相邻组件间 $\leq 2mm$, 同组光伏组件间相邻高差 $\leq 5mm$ 。S15箱变基础内有积水, 施工队要把水排出去。				
协调内容或其他	中午施工队检查, 15台箱变基础内是否有积水, 有积水了抓紧排出去, 抓紧时间把15台箱变基础与箱变处用水泥打平整, 以免下雨再次进水。				
记录人	司元欣		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称: 广东东源农业生态100mw风电项目

日期	2017年9月20日 星期三	气候	晴	气温	24-34°
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	14人				
施工机械动态:					
施工进度情况	S11单元对排架210存在遮挡或极曲不平整12组4个角度不符合的. 施工队正在进行整改. 今整改30组. 累计整365组. 整改率62%				
检查发现的问题	在已整改好的S1-S11单元抽查发现. S3NB23-1在9点30分前前排组件遮挡, S4NB6-6有树遮挡. S12NB12-4, S12NB12-5, S12NB12-6前排有可能存在遮挡组件. 在排架S11H66附近流箱安装离排架距离太近. 导致电缆转弯半径不够.				
处理措施、意见、结果	前排遮挡和排的. 要把前排组串降一下. 后排升高. 不遮挡为宜. 让流箱位置上提. 能使电缆转弯半径符合规范.				
协调内容或其他	总结 今天发一份光伏整改排查报告. 内容: 在已整改好的单元抽查发现组串及光伏板内发现的问题. 并责令立即进行整改.				
记录人	司在成	总监签阅			



监 理 日 志

工程名称: 海东源农光互补100MW光伏发电项目

日期	2017年9月21日 星期四	气候	晴	气温	-15-33°
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	9人				
施工机械动态:					
施工进度情况	S11单元对组串之间存在遮挡现象,去组件不平,倾斜角不符,令其整改组串,施工人员进行整改,令整改30组,累计整改95组,整改完成。				
检查发现的问题	在整改过程中, S1-S15单元检查发现, S15NB23-7拉筋松动, 斜撑未紧固, S15NB2-8 S4NB20-3拉面不平整, S4NB22-5 S4NB21-6斜撑过长, 手抱箍连接不牢固。				
处理措施、意见、结果	组件拉筋上紧, 斜撑紧固, 手抱箍长度一致时, 在上方紧固, 拉面不平整的, 如同整改面, 无设计, 好。				
协调内容或其他					
记录人	司孔政	总监签阅			



监 理 日 志

工程名称: 广东河源东源互补 100MW 发电项目

日期	2017 年 7 月 21 日 星期五	气候	阴有	气温	25-35°
监理人员动态:	2 人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	9 人				
施工机械动态:					
施工进度情况	S11 单元对组串之间的互连缆或组件极面不平整及倾角不符会要求的, 施工队正在进行整改, 今整改了 10 组, 累计整改 15 组, 已完成 100%.				
检查发现的问题	在已整改好的 S1-S15 单元进行检查发现: SPHL4 通信电杆歪倒. S7 单元 NB21-7 极面不平整.				
处理措施、意见、结果	SPHL4 通信电杆安装时(向)要扶正, 以免歪倒, 就砸在组件上. 极面不平的要根据设计要求进行调整, 组件极面不能大于设计要求, 相邻之间 $\leq 2mm$. 同组光伏组件边缘高差 $\leq 5mm$.				
协调内容或其他					
记录人	司存欣		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称: 广东河源龙光水利100mw发电项目

日期	____年__月__日 星期__	气候	晴	气温	25-34°
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 4人+5人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	511号施工队4人安装立柱对穿螺丝, 53NB23-1组串之间存在短路,施工队在进行整改。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	司花欣		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称: 广东河源河源至华阳光电缆100kV分电项目

日期	____年__月__24日 星期__日	气候	晴	气温	16-34°
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:					
施工进度情况	S3单元施工队正在进行挤浆螺检更换.				
检查发现的问题	在S1, S2, S3, S5, S11单元进行检查发现问题: ①组件板面不平, ②立杆斜撑过长与抱箍上的不吻合, ③部分螺检未紧固 ④有的没弹垫, 平垫, ⑤有的螺检上的未露2丝 ⑥挤浆差没打平, ⑦有的挤浆下流没排干净, ⑧有的没压接 ⑨, ⑩ 筒管基础内有积水				
处理措施、意见、结果	针对检查出的质量缺陷问题, 要求施工队按整改设计书进行整改, 整改完汇报京联进行验收.				
协调内容或其他	筒管基础内有积水应及时排出来, 把筒管积水排干, 沟作了, 今抽查报告不发总包				
记录人	司石石		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称: 广东源水光互补100MW发电项目

日期	____年__月__日 星期一	气候	多云	气温	25-35°
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	58单元施工队正在进行更换挤紧螺栓。				
检查发现的问题	在53、54、57单元进行检查发现: ①有的组件极面不平 ②有一个地桩撬开了 ③有的螺栓未用同型号垫片安装 ④有的螺栓未紧固 ⑤有的立柱斜撑连接处焊接不牢固 ⑥57单元存在钢管生锈现象,逆变器冷却管有微裂纹生锈现象 ⑦箱变基础内有积水。				
处理措施、意见、结果	针对光伏支架生锈问题,施工队要按照设计规范要求整改,整改完毕后应经验收合格。逆变器冷却管要更换螺栓,并视生锈程度更换垫片。				
协调内容或其他	施工队严格按照设计规范要求整改光伏支架生锈问题,以及所有不符合规范的项目,整改完毕后应经验收合格。今批复报告如下: 总包。				
记录人	____		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称: 广东河源东源电力有限公司 100MW 炉内化灰炉项目

日期	2017 年 1 月 26 日 星期二	气候	晴	气温	25-36°
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 6人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	58单元施工队正在进行更换桥架铁链。				
检查发现的问题	在512、519、58单元检查发现: ①有阻组串极面不平整。②有阻主抗斜撑过紧上的与抱箍不吻合。③有阻螺柱上的未露2丝。桥架盖板扣不平要4角变基础内有积水。				
处理措施、意见、结果	针对以上问题施工队于当晚设计并进行了整改。整改后汇报验收合格。				
协调内容或其他	于施工队总包方抓紧把箱变基础内的水排除出来我方以经几次提出了排水 望总包方重视 电缆不能在水里泡着 希 望总包方重视。今晚再报告一下总包。				
记录人	王石欣		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称: 广东河源紫金县五里镇100MW风电项目

日期	2017年9月27日 星期三	气候	晴	气温	25-36°
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
2人					
施工方人员动态: 16人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	施工21.2队互进行抽查发现有缺省的组串进行整改。512串有6人互换挤紧螺栓。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	王成欣		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称:

河南理工大学 100mW 激光安全培训

日期

2017 年 9 月 28 日 星期四

气候

月 日

气温

$$A \rightarrow t^0$$

监理单位动态:

22

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态:

161

施工机械动态:

施工进度情况

施21队2人互进行捆扎有缺陷的组串与架进行
检修。512单元有6人互更换挤架螺母。
51-57单元箱变有2人互排箱变塔内积水。

检查发现的问题

处理措施、意见、结果

或其他
协调内容

5. 施工队拆除顶管管基范围内积水，把水排出去，以免发生安全问题。

记录人

~~不可不知~~

总监签阅



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志

工程名称: 广东河源东源农光互补100MW光伏电站项目

日期	2017年9月29日 星期五	气候	晴	气温	25-35℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 14人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	施工1队在54单元进行整改(抽查出有缺陷的组串共6人。512单元6人)施工2队在更换桥架螺栓, 58-5箱变基础内有积水, 2人在排水				
检查发现的问题	组件板面不平整 54-NB02-8 箱变基础内有积水				
处理措施、意见、结果	调整板面至符合规范范围 排水, 箱变基础做散水。				
协调内容 或其他	要求施工队尽快排除箱变内积水, 以免发生安全问题。				
记录人	王峰林		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称: 广东河源东源农光互补100mw发电项目

日期	2017年9月30日 星期六	气候	晴	气温	25-34℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:					
施工进度情况	54单元施工1队在整改支架缺陷。				
检查发现的问题	验收箱变基础内,积水排出情况:发现箱变基础内还有两公分水没排干净。				
处理措施、意见、结果	针对以上问题施工队要按照要求进行整改。整改完毕报京能进行验收。				
协调内容或其他	要求总包方施工队尽快清理箱变内两公分积水。				
记录人	王峰林	总监签阅			



监 理 日 志

工程名称: 广东源水光互补100mw发电项目

日期	2017年10月1日 星期五	气候	晴	气温	25-35℃
监理单位动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 5人					
施工机械动态:					
施工进度情况	一、二队已完成7个发电单元箱变抽水, 完成54单元螺栓紧固。二队完成8个单元箱变抽水, 完成511单元螺栓紧固及柱间整改。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王峰林		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称: 72河源东源农光互补101MW发电项目

日期	2017年10月2日 星期一	气候	晴	气温	25-35℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:					
施工进度情况	一、二队在57、58单元进行检查整改,板面不平整斜撑过长与抱箍连接不吻合等消缺。				
检查发现的问题	板面不平整 斜撑过长与抱箍连接不吻合 部分抱箍螺丝未紧固				
处理措施、意见、结果	板面调整至规范范围;符合设计及规范要求 截取适宜长度与抱箍连接吻合,螺丝紧固至规范范围。				
协调内容或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			



监 理 日 志

工程名称: 广东河源东源水电厂补100MW发电项目

日期	2017年10月3日 星期二	气候	晴	气温	25-34℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 6人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	二队512发电单元螺栓紧固已完成 512单元施工队6人在更换桥架螺栓				
检查发现的问题	螺栓未紧固				
处理措施、意见、结果	紧固至规范范围				
协调内容 或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			



监 理 日 志

工程名称: 沂河源东源水库100MW发电项目

日期	2017年10月4日 星期三	气候	降雨	气温	29-31℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	9人				
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	57单元施工队4人在进行检查整改支架斜撑 511单元施工队5人在更换桥梁螺栓。				
检查发现的问题	支架斜撑过长与抱箍连接不吻合				
处理措施、意见、结果	截取适合长度与抱箍连接吻合,符合设计规范要求。				
协调内容 或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志

工程名称: 广东河源东源风电场100MW发电项目

日期	2017年10月5日 星期四	气候	多云	气温	24-33℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 9人					
施工机械动态:					
施工进度情况	在光伏区59单元进行检查施工队4人在整改立柱斜撑, 511单元施工队5人在更换桥架螺栓。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王峰林		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称: 7东河源东源农光互补100mw发电项目

日期	2017年10月6日 星期五	气候	多云	气温	24-33℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:					
施工进度情况	光伏区5657单元施工队5人在检查紧固支架螺栓				
检查发现的问题	在24.25.26日抽查报告中 支架螺栓未紧固				
处理措施、意见、结果	支架螺栓紧固至规范范围				
协调内容或其他					
记录人	王峰林		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 10 月 7 日 星期六	气候	晴	气温	24-34℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 5人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	施工队在光伏区56.67单元5人在进行支架螺栓紧固				
检查发现的问题	支架螺栓未紧固, 部分螺栓缺少弹垫. 弹垫未压平.				
处理措施、意见、结果	支架螺栓紧固至规范范围, 加装螺栓弹垫. 弹垫压平至规范范围.				
协调内容或其他					
记录人	王峰林		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 10 月 8 日 星期 天	气候	晴	气温	25-34℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 5人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况 施工部位	光伏区S2S4单元施工队5人在检查桥架盖板未扣严消缺。				
检查发现的问题	S2、S4单元有部分桥架盖板未扣严实				
处理措施、意见、结果	扣严至规范范围。				
协调内容 或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			



监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 10 月 9 日 星期二	气候	晴	气温	24~34℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	光伏区 S158 单元一、二施工队工人在整体排查整改斜撑过长导致与抱箍连接不吻合问题。				
检查发现的问题	斜撑过长与抱箍连接不吻合。				
处理措施、意见、结果	要求施工一、二队整体排查斜撑过长问题，并截取合适长度与抱箍连接吻合，符合设计规范				
协调内容 或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年10月10日 星期二	气候	晴	气温	23-34℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	光伏区52-53-59单后一、二施工队5人在整改 体排查整改斜撑过长导致与抱箍连接不吻合问题。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			



由 扫描全能王 扫描创建