

编号: JXM15--001

监 理 月 报

工程名称: 江西新余木林森 16.7 兆瓦分布式屋顶发电项目

2017 年 10 月 第 1 期

总监理工程师: 任印峰



监 理 月 报

1、本月工程实施情况

现场综合楼与 1-7#水泥木棉车间的支架基础已全部完成，现场进行支架安装工序；8-10#彩钢瓦屋面进行夹具与檩条安装；清理各厂房屋面杂物、灰尘；各厂房已全面进入施工阶段；

2、本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

应业主要求 12 月 30 号之前必须实现并网，监理项目部督促施工项目部及时制定项目施工整体倒排计划，及时跟踪落实施工进度情况，结合施工现场需要，督促各施工项目部及时调配施工机械，组织充足的施工人员进场。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

熟悉现场施工设计图纸及相关规范要求，结合施工现场具体情况，明确设计要求，对各施工工序进行不定期抽检，对施工项目部的技术交底进行跟踪，对施工过程中存在的问题及时下发监理工作联系单及通知单，并督促整改。对进场材料、设备、构配件等进行抽查，确保施工质量。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

由于现场施工处于厂房屋顶，在彩钢瓦屋面上施工时，存在一定的安全隐患，监理项目部要求总包单位对现场施工人员做好安全交底工程，如需要使用临电，必须做好安全防护，严禁在彩钢瓦屋面吸烟，严禁在彩钢瓦上用力踩踏；

3、工程存在问题及建议

现场部分施工蓝图，还未到场，还需及时与设计单位进行沟通。

4、下月监理工作重点

4.1 工程管理方面的监理工作重点

下月监理项目部重点对对箱变及室外设备基础施工进行监督并旁站，同时对彩钢瓦屋面檩条安装、接地扁铁连接进行巡查；对水泥屋面支架安装角度，及檩条水平度进行不定期抽查。发现问题及时下发联系单及通知单。确保现场施工质量。

4.2 项目监理机构内部管理方面的工作重点

预计下月现场施工图纸将到场，监理项目部内部对现场施工蓝图进行熟悉了解，同时完善内部前期报审资料，并提交业主进行审批。