

编号: JXM15--003

监 理 月 报

工程名称: 江西新余木林森 16.7 兆瓦分布式屋顶发电项目

2017年 12 月 第 3 期

总监理工程师: 伍中峰

监理项目部 (章)

2017年 12 月 31 日



监 理 月 报

1、本月工程实施情况

一期施工:

- 1、综合楼直流电缆桥架安装完成百分之百，导轨防雷接地完成百分之百，四平方电缆敷设完成百分之百。
- 2、1 号厂房支架安装完成百分之九十五，直流电缆桥架安装完成百分之五十五，导轨防雷接地完成百分之三十。
- 3、2 号厂房导轨防雷接地完成百分之百，直流电缆桥架安装完成百分之百。
- 4、3 号厂房支架安装完成百分之百，直流电缆桥架安装完成百分之八十。
- 5、4 号厂房导轨防雷接地完成百分之百，直流电缆桥架安装完成百分之六十。
- 6、5 号厂房支架安装完成百分之百，直流电缆桥架安装完成百分之百。
- 7、6 号厂房导轨防雷接地完成百分之百，直流电缆桥架安装完成百分之百，四平方电缆敷设完成百分之四十。
- 8、7 号厂房直流电缆桥架安装完成百分之百，导轨防雷接地完成百分之十。
- 9、8 号厂房导轨防雷接地完成百分之百，直流电缆桥架安装完成百分之百，四平方电缆敷设完成百分之百。

10、9号彩钢瓦导轨支架防雷接地安装完成百分之百，交流电缆桥架完成百分之四十，四平方电缆铺设完成百分之百，逆变器安装完成百分之百。

11、10号彩钢瓦导轨支架防雷接地安装完成百分之百，交流电缆桥架完成百分之四十，四平方电缆铺设完成百分之百，逆变器安装完成百分之百。

三期施工:

1、5号厂房夹具安装完成百分之七十。

2、6号厂房夹具安装完成百分之五十。

3、7号厂房交流电缆桥架安装完成百分之五十，导轨支架防雷接地安装完成百分之百，逆变器安装完成百分之百。

4、8号厂房交流电缆桥架安装完成百分之七十。

2、本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

应业主要求12月30号之前实现并网，监理项目部督促施工项目部及时制定项目施工整体倒排计划，及时跟踪落实施工进度情况，结合施工现场需要，督促各施工项目部及时调配施工机械，组织充足的施工人员进场。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

本月现场设备材料全部到场，由于材料进场滞后，监理项目内部组织熟悉现场施工设计图纸及相关规范要求，对施工项目的技术交底进行跟踪，结合施工现场具体情况，明确设计要求；同时对一、三

期已安装完成屋面导轨防雷接地进行检查，并提出整改意见。针对现场设备之间破路电缆穿线及关于现场设计变更事宜下发工作联系单。要求施工单位严格按照设计要求及规范进行施工。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

由于现场施工已经进入 12 月份，监理项目部要求监理项目部要求总包单位对现场施工人员做好安全交底工程，必须做好安全防护。注意周边施工环境，确保施工安全；

3、工程存在问题及建议

现场 SVG 基础墙板施工事宜，望施工单位尽快与设计进行沟通，并及时出具相关文件；

4、下月监理工作重点

4.1 工程管理方面的监理工作重点

预计下月项目陆续完成并网任务；为争赶并网节点，现场施工将全面开展；监理项目部重点对组件安装及设备调试进行监督，同时对电缆敷设等隐蔽工程进行验收。现场配合电气施工人员进行并网。确保现场施工有序进行。

4.2 项目监理机构内部管理方面的工作重点

下月监理项目部结合现场实际施工情况，内部人员将对整个现场施工进行全面监督。对于施工方报审的资料进行审查，同时完善内部报审资料，并提交业主进行审批。

5、项目监理人员考勤表

项目人员考勤表

项目名称: 江西新余木林森项目

省份/城市: 江西省新余市

考勤时段: 2017年11月26日-2017年12月25日

考勤时段：2017年11月26日-2017年12月25日																																			
序号	姓名	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假(天)	旷工(天)	总出勤(天)	签名
1	唐继康	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√							26	唐继康
2	鲁宏	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			30	鲁宏
3	王小勇																					*	√	√	√	√	√	√	√	√	√			10	王小勇
说明		1、“√”表示正常出勤 2、“△”表示请假 3、“X”表示旷工 4、“*”表示路途																																	

监理方负责人签名: 张明 业主方签名(章): 业主对现场监理评价: 满意 ☐ 比较满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐ 本月现场监理人员满足现场工作需要