

编号: JXM15--004

监 理 月 报

工程名称: 江西新余木林森 16.7 兆瓦分布式屋顶发电项目

2018年 1月 第 4 期

总监理工程师: 何付峰



监 理 月 报

1、本月工程实施情况

一期施工：

1、综合楼交流电缆桥架安装完成百分之五十，十六平方电缆敷设完成百分之百，3*185 电缆敷设完成百分之七十，3*300 电缆敷设完成百分之八十。

2、1 号厂房支架安装完成百分之九十八，交流电缆桥架安装完成百分之六十，十六平方电缆敷设完成百分之七十，3*300 电缆敷设完成百分之五十。

3、2 号厂房交流电缆桥架安装完成百分之五十，十六平方电缆敷设完成百分之百，3*185 电缆敷设完成百分之百。

4、3 号厂房交流电缆桥架安装完成百分之五十，十六平方电缆敷设完成百分之七十，3*185 电缆敷设完成百分之八十，3*300 电缆敷设完成百分之八十。

5、4 号厂房交流电缆桥架安装完成百分之五十，十六平方电缆敷设完成百分之百。

6、5 号厂房导轨防雷接地安装完成百分之五十，交流电缆桥架安装完成百分之六十，十六平方电缆敷设完成百分之七十。

7、6 号厂房交流电缆桥架安装完成百分之六十，十六平方电缆敷设完成百分之百，3*185 电缆敷设完成百分之百。

8、7号厂房交流电缆桥架安装完成百分之六十，十六平方电缆敷设完成百分之七十，3*185 电缆敷设完成百分之七十，3*300 电缆敷设完成百分之八十。

9、8号厂房交流电缆桥架安装完成百分之五十，十六平方电缆敷设完成百分之百，3*185 电缆敷设完成百分之七十，组件吊装完成984 块，组件串线及固定完成百分之百，组件接地连接完成百分之三十。

10、9号彩钢瓦厂房交流电缆桥架完成百分之六十，十六平方电缆铺设完成百分之七十五，3*300 电缆敷设完成百分之八十，组件吊装完成 5650 块，组件串线及固定完成百分之八十，组件接地连接完成百分之六十。

11、10号彩钢瓦厂房交流电缆桥架完成百分之五十，十六平方电缆铺设完成百分之十，3*300 电缆敷设完成百分之十，组件吊装完成 4980 块，组件串线及固定完成百分之八十，组件接地连接完成百分之六十。

二期施工：

1、箱变、SVG、分接箱基础完成百分之百。

2、SVG、分接箱吊装完成。

三期施工：

1、8号厂房交流电缆桥架安装完成百分之百，十六平方电缆铺设完成百分之四十五，3*300 电缆敷设完成百分之五十，逆变器安装

百分之百，汇流箱安装百分之百，组件吊装完成 1300 块，组件串线及固定完成百分之二十，组件接地连接完成百分之二十。

2、本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

由于组件到场滞后，监理项目部及时跟踪落实施工进度情况，且现场雨水较多，监理项目部要求施工单位，利用晴朗天气，结合施工现场需要，督促各施工项目部及时调配施工机械，组织充足的施工人员进场。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

本月现场组件材料陆续到场，由于材料进场滞后，监理项目内部组织熟悉现场施工设计图纸及相关规范要求，对施工项目的技术交底进行跟踪，结合施工现场具体情况，明确设计要求；同时对一、三期组件安装屋面进行检查，并提出整改意见。针对现场组件安装过程以及电缆直埋事宜下发监理通知单。要求施工单位严格按照设计要求及规范进行施工。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

由于现场施工产生组件包装皮以及木托较多，且现场产生垃圾堆放凌乱，监理项目部要求总包单位对现场施工人员做好安全交底工程，必须做好安全防护，防止高空坠物砸伤人员。注意周边施工环境，确保施工安全；

3、工程存在问题及建议

二期项目施工图纸；

4、下月监理工作重点

4.1 工程管理方面的监理工作重点

本月项目已完成部分并网任务；监理项目部重点对组件安装及设备试运行进行监督，同时对施工过程资料进行审查。

4.2 项目监理机构内部管理方面的工作重点

下月监理项目部结合现场实际施工情况，内部人员将对组件安装过程进行全面监督。对于施工方报审的资料进行审查，同时完善内部报审资料，并提交业主进行审批。

5、项目监理人员考勤表

