

编号：AXZG-ZHJL-YB-20171130

监 理 月 报

工程名称：阿祥重工 5682.96KW 分布式光伏屋顶发电项目

2017 年 11 月 第一期

总监理工程师： 赵占良

监理项目部（章）

报告日期： 2017 年 11 月 30 日

监 理 月 报

工程名称：阿祥重工 5682.96KW 分布式光伏屋顶发电项目

2017 年 11 月 第 1 次 月报

开始时间 2017 年 11 月 1 日 结束日期 2017 年 11 月 30 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	湖州聚晖太阳能科技有限公司阿祥重工 5682.96KW 分布式光伏屋顶发电项目	阿祥重工 5682.96KW 分布式光伏屋顶发电项目			

监理重点工作情况

专业	施工资料	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	未进行上报	1、阿祥 A#屋面组件全部安装完成，光伏电缆放线完成。 2、阿祥 B#屋面夹具、导轨安装完成，预计近几日开始安装组件。 3、阿祥 C#屋面正在安装组件。 4、箱变、预制舱基础垫层完成，砌墙完成，估计下月初基础土建完成。	1、组件安装； 2、电缆敷设； 3、设备安装
	设备交付进度	无	设备安装完成
	设计交付进度	图纸完成	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	未交底	
	设计交底	未交底	
	方案审查	未交付	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	未完成	

	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	组件、支架、导轨安装 土建基础施工	组件安装；电缆敷设，电缆头制作及耐压试验；
	主要原材料质量	电缆外观质量合格，支架外观检查合格，组件观感质量合格；	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量		进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	/	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

一、 本月进度情况

阿祥重工 5682.96KW 分布式光伏屋顶发电项目进度百分比			
序号	名称	总预算金额（元）	完工百分比
1	组件		50%
2	逆变器		0%
3	EPC		20%

二、 安全文明施工情况

事故（起） 无			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件(份)	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外队伍人数
无	无	无		30 人	1	/	/	/

三、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	要求施工单位合理安排施工计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照施工进度日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司
阿祥重工 5682.96KW 分布式光伏屋顶发电项目监理部
2017 年 11 月 30 日