

编号: HL-ZHJL-YB-20171130

监 理 月 报

工程名称: 海宁市华立实业有限公司 401.76kwp 分布式光伏发电项目

2017 年 11 月 第一期 (总三期)

总监理工程师:

赵台良

监理项目部 (章)

报告日期: 2017 年 11 月 30 日



监 理 月 报

工程名称：海宁市华立实业有限公司 401.76kwp 分布式光伏发电项目

2017 年 11 月 第 1 次 月报

开始时间 2017 年 11 月 01 日 结束日期 2017 年 11 月 30 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	海宁市华立实业有限公司 401.76kwp 分布式光伏发电项目	海宁市华立实业有限公司 401.76kwp 分布式光伏发电项目	前期资料、过程资料	齐全	

监理重点工作情况

专业	施工资料	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		海宁市华立实业有限公司 401.76kwp 分布式光伏发电项目基础浇筑完成 100%，支架、组件安装 100%，接地焊接安装完成 100%，汇流箱、逆变器安装 100%，电缆敷设、桥架安装完成 100%。	1、资料收集、整理和编写。 2、并网后的消缺整改。
	设备交付进度	并网柜未进场	设备安装完成
	设计交付进度	图纸未见	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	未完成	完成竣工图
	设计交底	未交底	
	方案审查	已报审	督促施工单位现场落实
	技术交底	已完成	
	设计变更	无	

安全	安全培训情况	进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实情况较好	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好，除个别工人未戴安全帽	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	基础浇筑，支架及组件安装，电缆桥架安装，电缆敷设，汇流箱逆变器安装；	并网设备安装；
	主要原材料质量	电缆外观质量合格，支架外观检查合格，组件观感质量合格。	/
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量	进场设备资料齐全质量合格	/
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	/	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

一、 本月进度情况

海宁市人民政府硖石街道办事处 134.4KWp 分布式光伏发电项目进度百分比			
序号	名称	总预算金额（元）	完工百分比
1	组件		100%
2	逆变器		50%
3	EPC		80%

二、 安全文明施工情况

事故(起) 无			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外队伍人数
无	无	无		17人	XX	/	/	/

三、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源 配置,充分调动施工人员的积极性	要求施工单位按施工计划,及时调整人力、物力
安全管理	施工单位已报审《屋面施工专项方 案》,《安全事件应急预案》;并对 施工人员进行安全交底和,提高作业 人员安全防范意识,落实安全文明施 工措施。	按方案和安全文明规范对现场进行监督,实施安全 监理,发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查;基础混凝土 浇筑部位施工进行旁站;督促施工单 位质量通病防治措施;监督施工项目 部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求进 行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术 交底,现场检查施工人员是否按照技 术交底内容进行施工。	参与过程中重要(关键)环节的施工技术交底会, 监督检查执行情况。
造价管理	/	/
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工 作,督促施工单位做好物资保管工 作,要求施工单位安排人员对施工现 场进行巡查,确保物资不遗失。	督促施工单位严把材料进场关,所有材料设备进场 通知监理到场。

常州正衡电力工程监理有限公司

海宁市华立实业有限公司401.76kwp分布式光伏发电项目监理部

2017年11月30日

(18)