

编号: HX-ZHJL-YB-20171130

## 监 理 月 报

工程名称: 海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目

2017 年 11 月 第一期 (总三期)

总监理工程师: 赵占良



报告日期: 2017 年 11 月 30 日

# 监 理 月 报

工程名称：海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目

2017 年 11 月 第 1 次 月报

开始时间 2017 年 11 月 01 日 结束日期 2017 年 11 月 30 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

## 一、工程资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目	海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目	前期、过程资料	齐全	

## 监理重点工作情况

专业	施工资料	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目彩钢瓦屋面的夹具已安装 100%，导轨安装 100%；水泥顶屋面的基础模具开始安装完成 20%。	1、资料收集、整理和编写。 2、基础混凝土浇筑质量，支架、组件安装质量。
	设备交付进度	未进场	设备进场
	设计交付进度	图纸未见	
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	无	完成竣工图
	设计交底	未交底	
	方案审查	已完成	督促现场现场落实
	技术交底	已完成	督促现场现场落实
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	现场工人已进行安全培训	

	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	现场落实较好	继续监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好，个别工人未戴安全帽	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	彩钢瓦屋面导轨安装；	支架及组件安装，汇流箱、逆变器安装接线，接地焊接，电缆桥架安装，电缆敷设；
	主要原材料质量	导轨外观检查合格，符合要求。	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量		进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	/	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

一、 本月进度情况

海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目进度百分比			
序号	名称	总预算金额（元）	完工百分比
1	组件		0%
2	逆变器		0%
3	EPC		20%

二、 安全文明施工情况

事故（起）	无	编制安全策	施工	安全分包情况
-------	---	-------	----	--------

人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件(份)	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外队伍人数
无	无	无		15人	XX	/	/	/

三、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	要求施工单位按施工计划，及时调整人力、物力
安全管理	施工单位已报审《屋面施工专项方案》，《安全事件应急预案》；并对施工人员进行安全交底和，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	按方案和安全文明规范对现场进行监督，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	导轨进场验收安装；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计规范要求要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	/	/
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位严把材料进场关，所有材料设备进场通知监理到场。

常州正衡电力工程监理有限公司  
 海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目监理部  
 2017年11月30日

