

编号 YNY-Y-ZHJL-YB-20171230

监 理 月 报

工程名称：2200KWp 屋顶分布式光伏发电项目（意宁新厂）

2017 年 12 月 第三期

总监理工程师：赵占良



监 理 月 报

工程名称：2200KWp 屋顶分布式光伏发电项目（意宁新厂）

2017 年 12 月 第 3 次 月报

开始时间 2017 年 12 月 1 日 结束日期 2017 年 12 月 29 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	宁波聚晖新能源有限公司 意宁液压有限公司分布式 光伏发电项目	2200KWp 屋顶分布式光 伏发电项目(意宁新厂)	月报		

监理重点工作情况

专业	施工资料	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		组件安装、电缆铺设、接地 施工、配电房各电气柜安装 调试，并网	进行各屋面各工序复 验工作
	设备交付进度	已并网	无
	设计交付进度	图纸完成	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系， 并对运行情况进行检 查
	施工图会审	未完成	
	设计交底	未交底	
	方案审查	已交付	正在进行签字盖章归 档
	技术交底	已完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	员工已进行安全培训	
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点 进行班前交底	无
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单	无

无	无	无		17人	1	/	/	/
---	---	---	--	-----	---	---	---	---

三、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	组件安装、接地、接线、电缆铺设、配电房基础施工、各电气柜均已完成，已并网	对现场问题进行复验
安全管理	现场施工人员安全意识较强，均能佩戴安全防护用品施工，但涉及一些吊装等施工过程，安全防范较为差，无任何警戒无任何管理人员在岗指挥	
质量管理	组件安装缺少穿刺垫片、各焊接处除锈防腐未整改、各立柱支架螺母松动、已通知进行整改	进行各工序、各问题检查复验
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	无

常州正衡电力工程监理有限公司
 宁波聚晖新能源有限公司
 意宁液压有限公司分布式光伏发电项目监理部
 2017年12月29日