

编号 JFXG-ZHJL-YB-20171129

监 理 月 报

工程名称：1000KWp 屋顶分布式光伏发电项目（继锋小港分公司）

2017 年 11 月 第一期（总二期）

总监理工程师：

赵上良



报告日期：2017 年 11 月 29 日

监 理 月 报

工程名称：1000KWp 屋顶分布式光伏发电项目（继锋小港分公司）

2017 年 11 月 第 2 次 月报

开始时间 2017 年 11 月 1 日 结束日期 2017 年 11 月 29 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	宁波聚晖新能源有限公司继锋小港分公司分布式光伏发电项目	1000KWp 屋顶分布式光伏发电项目（继锋小港分公司）	月报		

监理重点工作情况

专业	施工资料	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		组件安装、接地、电缆铺设、配电房基础、各电气柜安装	并网、进行各工序各问题整改情况复验
	设备交付进度	已运至现场且已安装完成	并网
	设计交付进度	图纸完成	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	未完成	
	设计交底	未交底	
	方案审查	已提供	审查各资料
	技术交底	未完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	进场员工已进行安全培训	
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	现场安全防范措施较差，落实不彻底，已要求施工单位	监督施工单位认真落实安全措施

		认真落实	
	安全文明施工情况	无	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	立柱、支架安装、组件、接地、电缆铺设、接线、配电房基础	对前期发现的问题整改情况进行检查，复验
	主要原材料质量	逆变器观感较差、缺少各资料文件	
	构（配）件质量	桥架、扁铁质量合格	
	设备质量	合格	
	质量验评情况	接地焊接处、钻孔处除锈、立柱支架螺母紧固度、组件连接线质量较差	加强过程检查力度，进行问题整改检查，复验
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	/	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

一、 本月进度情况

海宁海橡鞋业有限公司分布式光伏发电项目进度百分比			
序号	名称	总预算金额（元）	完工百分比
1	组件	1927540.80	99%（破损两块）
2	逆变器	320625.00	100%
3	EPC	1629396.00	90%

二、 安全文明施工情况

事故（起） 无			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重	机械设	电网事	划文件(份)	人数	分包队	分包队	系统外	系统外队伍人数

伤	备	故			伍数量	伍人数	包队伍 数量	
无	无	无		14 人	2	6	/	/

三、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	组件、接地、电缆铺设、配电房基础、各电气柜安装均已完成	并网、检查要求整改问题、复验
安全管理	现场安全措施较为良好	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求整改施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	

常州正衡电力工程监理有限公司
 宁波聚晖新能源科技有限公司
 继锋小港分公司分布式光伏发电项目监理部
 2017 年 11 月 29 日