

山东五岳钎具 4.4MWp 分布式光伏发电项目情况报告

报告日期: 2017.11.29

编号: 001

项目名称	山东五岳钎具 4.4MWp 分布式光伏发电项目	业主单位	阳谷杭泰电力有限公司（正泰）
项目规模	4.4MW	项目地址	山东省聊城市阳谷县五岳钎具材料有限公司
监理负责人	严卫忠	监理人数	2
进场时间	2017.11.11	合同工期	自进场三个月
参建单位	建设单位：阳谷杭泰电力有限公司（正泰） 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 设计单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 总承包单位：湖南鸿源电力建设有限公司 施工单位：湖南鸿源电力建设有限公司		
报告内容			
一、项目概况 本工程容量为总容量为 4.4 兆瓦，共分 4 个厂房屋顶。共布置 13554 块 320W 多晶太阳能电池板。每 18 块为 1 串，并入 16 进 1 出汇流箱里。每 9 台汇流箱进入一台逆变器内，现场配置交流汇流箱 51 台，逆变器 6 台，10KV 升压变压器 3 台。			
二、业主单位情况 阳谷杭泰电力有限公司（正泰） 项目部业主方现有 1 人，刚进正泰公司不久，现场管理欠缺，专业一般般。 项目经理：孙源			
三、设计单位情况 现电子版施工图已提供屋面夹具定位与支架安装图，箱变逆变基础图现场以白图为准，电气图也是以电子文件提供现场。			
四、供应商材料、设备进场情况 1、夹具、导轨、部分电缆已进场，之后会陆续进场，但不影响施工。			
五、施工情况 湖南鸿源电力建设有限公司			

- 1、两个厂房屋面（共四个）上屋顶爬梯已搭设两个完成。
- 2、高压电缆沟已开挖、敷设管、回填完成。
- 3、三个箱变基础已浇筑完成。
- 4、SVG 基础开挖、垫层、底板、配筋已完成。
- 5、加工车间、钢构车间屋面支架已安装完毕，防雷接地已焊接完成。
- 6、屋面临边防护已完成。

六、监理工作情况

- 1、每天对项目进行检查，发现问题及时要求施工方整改，施工方也会按照监理部提出的要求逐一整改。
- 2、监理前期资料已报业主签字，但业主方项目章还未申请到现场，因此云平台暂时无法上传。
- 3、因建设方要求，监理人员每日在现场巡视检查的时间较长，业主对监理的工作表示认可。
- 4、本月监理组织安全专题例会一次、联系单一份、通知单两份、处罚单一份、安全技术交底一次。
- 5、由于业主项目负责人对项目现场管理不行，专业水平也欠妥，因此给监理工作带来很大压力。

七、总结

- 1、项目开工（2017. 11. 05）至今，都在有序进行；所有施工区域都在监理可控范围内。
- 2、目前项目人员两名，满足合同要求。
- 3、自我方监理 2017. 11. 11 进场，施工单位已提前（2017. 11. 05）在项目进行施工一周。
- 4、每天巡视于现场，对施工人员安全全程监督并提出警告，必要时开出监理通知单及处罚单。

山东五岳钎具 4. 4MWp 分布式光伏发电项目监理项目部

日期： 2017.11.29