



编号: JL- (XYWDH) -07

监 理 月 报

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

2018年 8 月第 7 期

项目监理部 (章):

总监理工程师:



报告日期: 2018 年 8 月 31 日

监 理 月 报

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目 月次 第 5 次 月报开始时间 2018 年 8 月 31 日
 结束日期 2018 年 8 月 31 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	勃利县光伏分布式发电站扶贫项目		影像	12 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		小五站电缆敷设, 接地沟开挖, 围栏安装 2 个村。组件安装完成 3 个村, 剩余 1 个村, 其余处于待供货状态、四个逆变器暂未到场、汇流箱电缆到场安装完成。新开 3 个村平整场地 (太升、福安、恒泰), 并网 8 个村消缺中。	并网 8 个村消缺闭环, 组织竣工验收。小五站剩余材料设备到场, 完成剩余电气施工。新开 3 个村打桩、支架安装。



东安村玉米地无法施工



检查博信接地镀锌层厚度



县电力局检查合成村施工情况



市、县领导检查博信并网施工情况
2018/7/16 08:19



小五站组件安装2018.7.12

 海浩村井网仪式  业主及监理检查仁兴村 2018.7.18  检查仁兴村井头  业主及监理检查信义汇源箱  检查正阳村接线	设备交付进度	缺少 7 台逆变器, 5 个村组件、材料设备	河口、城西、和平小五站镇 7 个村逆变器 等进
---	--	---	---

			场。各村变压器进场安装。
	设计交付进度	新立项 4 个村图纸，暂未图纸会审。并网 8 个村竣工图尚未出图	其余图纸未完成
	质量体系运作情况	正常	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	新准备开工 4 个村未图纸会审，但已到场	
	设计交底	已交底	
	方案审查	已审查	
	技术交底	已交底	
	设计变更	正在落实	
安全	安全培训情况	开展安全活动与不定期检查	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	支架及组件安	逆变器安装。

		装，电缆敷设， 箱逆变基础浇筑，组件电气接线；	
	主要原材料质量	支架外观检查合格，组件观感质量合格；	对主要材料进行检查
	设备质量	开展设备开箱检查记录	进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	总包第二笔款到位	/
	预算外签证	/	/
合同	合同签订情况	/	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
1	定位放线	2018.4.15	2018.6.30	2018.5.5	2018.6.10	3	17	
2	基础打桩	2018.4.16	2018.6.30	2018.5.5	2018.6.25	0	17	
3	支架安装	2018.4.15	2018.6.30	2018.4.23	2018.7.28	1	17	
4	组件安装	2018.4.20	2018.6.30	2018.4.23			16	

1	逆变器安装	2018.4.15	2018.6.30	2018.4.25			10	
2	接地安装	2018.4.15	2018.6.30	2018.4.25		1	12	
3	汇流箱安装	2018.4.15	2018.6.30	2018.4.25		1	13	
4	电缆敷设	2018.4.15	2018.6.30	2018.4.25		1	13	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量 / 总量）	本月实际完成（完成量 / 总量）	权值
1	汇流箱、逆变器安装完成	2018.8.10	2018.8.15			小五站 4 个村		
2	小五站镇支架组件安装完成	2018.6.1	2018.06.15	2018.6.18		1 个村	1 个村	

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件（份）	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无		20 人	2	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	新开 3 个村打桩、支架安装，小五站 4 个村电气工程，和平村电气施工，围栏安装
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，成立安委会要定期对现场进行安全	安全管理委员会不定期大检查，包括现场施工和生活区检查，工人安全设备佩戴情况

	检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	
质量管理	单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	按正式设计交付图纸要求监理，发现问题及时要求整改。
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位变压器、逆变器、汇流箱尽快到场

常州正衡电力工程监理有限公司
勃利县光伏分布式发电站扶贫项目
2018 年 8 月 31 日