




编号: JL-(XYWDH)-02

监 理 月 报

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

2017 年 12 月第 2 期

项目监理部 (章):



总监理工程师: 刘士发

报告日期: 2017 年 12 月 31 日

监 理 月 报

工程名称: 勃利县光伏电站分布式发电扶贫项目 月报 周正浩 月报开始时间 2017年 12月 21日
 结束日期 2017年 12月 31日 监理单位: 龙川龙图电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	勃利县光伏电站分布式发电扶贫项目		影像	15张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	本月重点工作计划
进度	  	1. 桥基定位放线: 13个村完成, 剩 16个村。 2. 桥基: 13个村已完成, 剩 16个村。 3. 支架安装完成 12个村, 剩 17个村。 4. 组件安装完成 12个村, 剩 17个村。 5. 接地: 完成 3个村, 剩 26个村。 6. 方阵电气接线: 完成 3个村, 剩 26个村。	逆变器安装。

		7、箱式逆变器基础，完成10个，剩余19个。	
设备交付进度	支架、组件、汇流箱进场	逆变器等进场	
设计交付进度	南通二建图纸交付一部分	图纸未完成	
质量体系运作情况	质量体系不健全	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查	
施工图会审	未进行		
设计交底	无		
方案审查	无	督促施工单位报审其他资料	

	技术交底	无	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	督促施工单位 新进场员工来 进行安全培训	督促施工单位 对进场新员工 进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底	继续督促施工 单位进行班前 交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单位 认真落实	监督施工单位 认真落实安全 措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	加强现场安全 管理力度
质量	主要工序质量	支架及组件安 装，电缆敷设， 箱逆变基础浇 筑，组件电气接 线；	逆变器安装。
	主要原材料质量	支架外观检查 合格，组件观感 质量合格；	对主要材料进 行检查
	设备质量	未进场报验	进行进场报验， 开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合 要求	加强过程检查 力度，加大工序 报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/

	预算外签证	/	/
合同	合同签订情况	/	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成(完成量/总量)	累计完成(完成量/总量)	备注
南通二建								
1	定位放线	2017.10.09	2017.11.15	2017.10.09	2017.11.15	0MW	5MW	
2	基础打桩	2017.10.12	2017.12.03	2017.10.12	2017.11.25	1MW	5MW	
3	支架安装	2017.10.19	2017.12.05	2017.10.19	2017.12.19	0.5MW	5MW	
4	组件安装	2017.10.26	2017.12.10	2017.10.26	2017.12.22	2MW	5MW	
5	直流电缆 4mm ²	2017.11.10	2017.12.30	2017.11.10		0区	3区	
6	直流电缆 2*70mm ²	2017.12.10	2018.01.30	2017.11.21		0区	3区	
东海建筑								
1	定位放线	2017.10.15	2017.10.25	2017.10.15	2017.10.25	0MW	1.5MW	
2	基础打桩	2017.11.01	2017.11.23	2017.11.01	2017.11.23	0MW	1.5MW	
3	支架安装	2017.12.01	2017.12.30	2017.12.01	2017.12.18	1MW	1MW	
4	组件安装	2017.12.01	2017.12.30	2017.12.04	2017.12.21	1MW	1MW	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成(完成量/总量)	本月实际完成(完成量/总量)	权值
南通二建								
1	箱式变压器安装	2017.12.10	2018.01.30			3区	0区	

四、 安全文明施工情况

事故(起)	编制安全策	施工	安全分包情况
-------	-------	----	--------

人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件(份)	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		60人	2	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好开网前准备工作，要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部《安全文明措施》及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及七台河市润谷农业发展有限公司的规范要求施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司
勃利县光伏分布式发电站扶贫项目
2017年12月31日