



编号: JL- (XYWDH) -04

监 理 月 报

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

2018年 5 月第 4 期

项目监理部 (章):

总监理工程师:

报告日期: 2018 年 5 月 31 日



监 理 月 报

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目 月次 第4次 月报开始时间 2018年5月1日 结束日期 2018年5月31日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	勃利县光伏分布式发电站扶贫项目		影像	12 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 	河口组件安装完成, 逆变器基础已开挖, 基础设施还在施工中。城西逆变器基础浇筑完成, 环形接地完成。小五站镇桩基础施工收尾中, 开发、立新、吉兴河村、仁兴村、生产村、团结村、正阳、勃信村已完成并网前准备工作, 正在逐一消缺。中和、岱山电缆敷设施工中, 围栏基础正在施	河口、城西、和平逆变器基础完成、逆变器安装完成、汇流箱安装完成、电缆敷设完成、环形接地完成、围栏安装完成。小五站镇4个村, 桩基础施工完成、支架安装完成、组件安装完成、接地安装完成、逆变器基础完成, 逆变器安装完成、汇流箱安装完成、电缆敷设完成、围栏安装完成。中和、

	 The first photograph shows several green metal poles standing upright, each with a large, light-colored concrete base. Cables are visible running along the poles. The second photograph shows a deep trench lined with orange plastic sheeting, with a building and trees in the background. The third photograph shows a similar trench lined with orange plastic sheeting, with a red car parked nearby.	工。	岱山电缆敷设完成、环形接地完成、围栏完成施工，南通二建7个备案贫困村完成初检消缺工作，完成并网工作。
--	---	----	---

	 2018/5/15 09:27	
	 2018/5/15 09:41	
	 2018/5/16 10:42	



			
	设备交付进度	无	河口、城西、和平小五站镇 7 个村逆变器、汇流箱等进场。各村变压器进场安装。
	设计交付进度	正阳、勃信、开发、立新、吉兴河、仁兴、中和、生产、岱山、团结、城西、和平、河口、小五站镇四个村图纸已交付	其余图纸未完成
	质量体系运作情况	正常	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	已进行，但图纸会审记录未落	

		实	
	设计交底	已交底	
	方案审查	已审查	
	技术交底	已交底	
	设计变更	正在落实	
安全	安全培训情况	新进场员工未进行安全培训，且施工人员未佩戴安全帽	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	支架及组件安装，电缆敷设，箱逆变基础浇筑，组件电气接线；	逆变器安装。
	主要原材料质量	支架外观检查合格，组件观感质量合格；	对主要材料进行检查
	设备质量	开展设备开箱检查记录	进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合	加强过程检查

		要求	力度，加大工序 报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	总包预付款 到位	/
	预算外签证	/	/
合同	合同签订情况	/	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成 (完成量 / 总量)	累计完成(完成量 / 总量)	备注
东海建筑								
1	定位放线	2018.4.15	2018.6.30	2018.5.5	2018.5.10		3	小五站
2	基础打桩	2018.4.16	2018.6.30	2018.5.5			3	小五站
3	支架安装	2018.4.15	2018.6.30	2018.4.23	2018.5.14		2	河口
4	组件安装	2018.4.20	2018.6.30	2018.4.23	2018.5.19		2	河口
1	逆变器安装	2018.4.15	2018.6.30	2018.4.25			10	城西、和平、河口 逆变器未到位
2	接地安装	2018.4.15	2018.6.30	2018.4.25			2	南通二建，城西 接地完成
3	汇流箱安装	2018.4.15	2018.6.30	2018.4.25			2	城西、和平、河口 汇流箱未到位
4	电缆敷设	2018.4.15	2018.6.30	2018.4.25			21	南通二建 10 个 村 完成

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量 / 总量)	本月实际完成 (完成量 / 总量)	权值
东海								
1	汇流箱、逆变器安装完成	2018.6.20	2018.06.30			7 个村	10 个村 (南通二建)	
	小五站镇 支架组件 安装完成	2018.6.1	2018.06.15			100%	0	

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		40 人	2	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，成立安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	安全管理委员会不定期大检查，包括现场施工和生活区检查
质量管理	单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目	按正式设计交付图纸要求监理，发现问题及时要求整改。

	部落实强制性条文的执行计划。	
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位变压器、逆变器、汇流箱尽快到场

常州正衡电力工程监理有限公司
勃利县光伏分布式发电站扶贫项目
2018 年 5 月 31 日