



正衡监理

编号: JL-(XYWDH)-08

监 理 月 报

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

2018年9月第8期

项目监理部(章)

总监理工程师:



报告日期: 2018年9月26日

监 理 月 报

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目 月次 第 6 次 月报开始时间 2018 年 9 月 26 日
 结束日期 2018 年 9 月 26 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	勃利县光伏分布式发电站扶贫项目		影像	12 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 	并网的八个村级电站完成检测,正在逐一消缺中。小五站镇四个村支架、组件安装完成,电缆敷设剩余新兴村收尾中,接地环网完成。汇流箱安装完成,逆变器基础完成浇筑,等待逆变器供货。围栏剩余东面部分围栏处安装。和平村逆变器基础完成,电缆、接地环网完成。汇流箱安装完	下月计划完成岱山、中和、开发、城西、和平、永久、景太、大义、大六、新兴、卫东、太升、镇东、福安、恒太并网工作。其中中和、开发、永久剩余变压器施工。和平、城西、大义、大六、卫东、新兴剩余逆变器安装、变压器安装。太升、镇东、福安、恒太土建、电气工作要 10 月 10 日完成,且完成

	成，围栏待施工，逆变器待供货。太升村打桩完成，逆变器基础浇筑完成。卫东村打桩完成，组件全部到场，其余待供货。 恒太村打桩剩余约 400 根，其余暂未施工。福安村今日开始打桩，完成约 80 根，逆变器基础开挖完成，其余未施工，待材料供货。	并网工作。勃信、正阳、立新、仁兴、龙山、河口、团结、生产八个已并网村完成消缺工作，进行竣工验收。
--	--	---





检查和平村接地角钢

2018/9/6 10:20



恒太螺旋桩尺寸

2018/9/22 10:53



镇东村桩基础放线

2018/9/19 11:21

			
设备交付进度		目前规划剩余 14 个村逆变器 供货	下月全部到场
设计交付进度		新立项 4 个村图 纸，暂未图纸会 审。并网 8 个村 竣工图尚未出 图	其余图纸要完 成
质量体系运作情况		太升、镇东、福 安、恒太时间 紧、任务重，需 要各方加强协 作	落实质量保证 体系，并对运行 情况进行检查
施工图会审		新准备开工 4 个 村未图纸会审， 但已到场	
设计交底		已交底	
方案审查		已审查	
技术交底		已交底	
设计变更		正在落实	

安全	安全培训情况	开展安全活动 与不定期检查	督促施工单位 对进场新员工 进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底	继续督促施工 单位进行班前 交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单位 认真落实	监督施工单位 认真落实安全 措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	加强现场安全 管理力度
质量	主要工序质量	支架及组件安 装，电缆敷设， 箱逆变基础浇 筑，组件电气接 线；	逆变器安装。
	主要原材料质量	支架外观检查 合格，组件观感 质量合格；	对主要材料进 行检查
	设备质量	开展设备开箱 检查记录	进行进场报验、 开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合 要求	加强过程检查 力度，加大工序 报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	总包第二笔 款到位	/
	预算外签证	/	/
合同	合同签订情况	/	/

	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、本月新开四个村（太升、镇东、福安、恒太，下同）进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
1	定位放线	2018.9.1	2018.9.4	2018.9.10		3	20	
2	基础打桩	2018.9.1	2018.9.11	2018.9.11		2	19	
3	支架安装	2018.9.12	2018.9.22				17	
4	组件安装	2018.9.12	2018.9.30				17	
1	逆变器安装	2018.9.22	2018.9.25				10	
2	接地安装	2018.9.18	2018.9.26				17	
3	汇流箱安装						17	
4	电缆敷设						16	

三、新开四个村下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量 / 总量）	本月实际完成（完成量 / 总量）	权值
1	汇流箱、逆变器安装完成	2018.9.30	2018.10.5			4个村		
2	支架组件安装完成	2018.9.27	2018.10.5			4个村	2个村	

二、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件(份)	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		30 人	2	/	/	/

三、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	新开 3 个村打桩、支架安装，小五站 4 个村电气工程，和平村电气施工，围栏安装
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，成立安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	安全管理委员会不定期大检查，包括现场施工和生活区检查，工人安全设备佩戴情况
质量管理	单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	按正式设计交付图纸要求监理，发现问题及时要求整改。
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位变压器、逆变器、汇流箱尽快到场

常州正衡电力工程监理有限公司
勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

2018 年 9 月 26 日