



正衡监理

编号: JXM16-ZH-001

监 理 月 报


工程名称: 郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

2017 年 12 月第 1 期

总监理工程师: 任仲峰

项目监理部 (章)

2017 年 12 月 31 日



本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	31 天
建设单位通知单	0 份	工程暂停令	0 份
监理通知单	2 份	监理工作联系单	6 份
例会会议纪要	4 份	监理例会	4 份
本月工程现场大事记 1、本月钻机引孔共 10630 个，剩余 1914 个，已完成该工序的 84.74% 2、本月放桩基础坐标点 1368 组，剩余 200 组，已完成该工序的 87.24% 3、本月放桩基础定位线 528 组，剩余 1040 组，已完成该工序的 33.67% 4、本月桩基础浇筑 3190 个，剩余 9854 个，已完成该工序的 25.43% 本月围栏材料进场 667 套，地锚桩进场 9100 根，支架前立柱进场 488 根，后立柱进场 5917 根。			

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	3次	试验结果不合格次数	0次
设备开箱检查次数	0次	检查不符合要求次数	0次
本月查验分项工程	0项	其中一次验收合格计	0项
发出监理通知单（质量控制类）		0份	

工程质量情况简析（文字或图表）

- 1、进场原材都进行了见证取样，试验符合设计要求。混凝土浇筑质量良好，工程质量在可控范围之内。
- 2、光伏区，进行到场材料检查，均符合设计要求。

测地锚桩镀锌层厚度	测地锚桩壁厚	测围栏材料长度
		
潜孔钻引孔	挖机场平	桩基础放点
		

下月质量情况预计和目标

- 1、确保工程质量无重大问题。
- 2、确保现场无伤亡。
- 3、保证进度与资料同步。

本月费用控制情况评析

工程总投资额		8000 万元	
截止本月 25 日累计完成金额占总投资额百分比		0%	
本月批准付款	0 万元	累计批准付款额	0 万元
本月发生批准索赔	0 万元	累计发生索赔额	0 万元
发出监理通知单（造价控制类）		无	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
1. 按合同规定支付。 2. 按合同范围检查完成量，超出范围签证请示甲方的认可，分析其合理性。			
预计下月工程发生费用金额			
同上。			

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2017. 11. 18	工程竣工日期	2018. 3. 31
本月计划完成	30%		
本月实际完成至	25%		
本月批准延长工期	无	累计延长工期	无
发出监理通知单（进度控制类）		无	
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
1、现场已具备施工条件，截止 2017 年 12 月 30 日现场光伏厂区：1 期桩基打桩已完成 84.74%，剩余 15.26%因土地问题暂停施工			
2、光伏区目前主要施工力量集中在一期地锚桩浇筑。			
8、本月现场人员、设备机械投入情况，光伏场区共计 42 人（地锚桩浇筑），挖机 1 台，装载机 2 台，潜孔钻 3 台。			

本月施工安全生产管理工作评析	
本月安全检查次数	3 次
发出监理通知单（安全类）	无
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
1、进入施工现场人员必须戴安全帽；高空作业必须戴安全带；临时用电要规范。 2、现场施工时，安全员必须在现场巡视；	
下月安全生产管理的监理工作展望和目标	
1、控制好开关站临时用电的安全； 2、控制好外线杆塔基础、组塔、放线的安全；	

本月工程其它事项

无