



正衡监理

编号: JKM16-ZH-003

监 理 月 报

工程名称: 郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

2018 年 2 月第 3 期

总监理工程师 任仲峰



项目监理部 (章):

报告日期: 2018 年 02 月 28 日

本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	28 天	实际工作日	20 天
建设单位通知单	1 份	工程暂停令	1 份
监理通知单	2 份	监理工作联系单	4 份
例会会议纪要	1 份	监理例会	1 次
本月工程现场大事记 1、本月吊装调试二次设备、一次设备与 SVG。 2、因春节放假，定于 2018.2.13 撤场，2018.2.22 进场。 3、本月外线展放导线 20 基，组立角钢塔一基。			

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	2 次	试验结果不合格次数	0 次
设备开箱检查次数	4 次	检查不符合要求次数	0 次
本月查验分项工程	0 项	其中一次验收合格计	0 项
发出监理通知单（质量控制类）		0 份	
工程质量情况简析			
1、进场原材都进行了见证取样，试验符合设计要求。混凝土浇筑质量良好，工程质量在可控范围之内。			
2、光伏区，进行到场材料检查，均符合设计要求。			

本月费用控制情况评析

工程总投资额			6437.9 万元
截止本月 25 日累计完成金额占总投资额百分比			0%
本月批准付款	0 万元	累计批准付款额	0 万元
本月发生批准索赔	0 万元	累计发生索赔额	0 万元
发出监理通知单（造价控制类）			无
工程费用控制情况简析			
1. 按合同规定支付。 2. 按合同范围检查完成量，超出范围签证请示甲方的认可，分析其合理性。			
预计下月工程发生费用金额			
同上。			

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2017. 11. 23	工程竣工日期	2018. 5. 23
本月计划完成	50%		
本月实际完成至	50%		
本月批准延长工期	无	累计延长工期	无
发出监理通知单（进度控制类）		无	
本月工程进度情况简析			
1、本月吊装调试二次设备、一次设备与 SVG。 2、本月外线展放导线 20 基，组立角钢塔一基。 3、光伏区目前主要施工力量集中在开关站施工。			
吊装二次设备	吊装 SVG 设备	开关站扁铁涂刷防腐漆	
			
汇流箱支架安装	外线展放导线	桥架镀锌厚度测试	
			
下月工程进度展望			
1、外线全线贯通。 2、场内组件、汇流箱、逆变器、箱变全部安装完成、 3、电缆敷设、防雷接电全部完成。 4、综合楼具备装修条件，水泵房全部完成。			

本月施工安全生产管理工作评析	
本月安全检查次数	1 次
发出监理通知单（安全类）	无
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
1、进入施工现场人员必须戴安全帽；高空作业必须戴安全带；临时用电要规范。 2、现场施工时，安全员必须在现场巡视；	
下月安全生产管理的监理工作展望和目标	
1、控制好开关站临时用电的安全； 2、控制好外线杆塔基础、组塔、放线的安全；	

