

编号: JXM15--008

监 理 月 报

工程名称: 平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目 (一期工程)

2018 年 7 月 第 8 期

总监理工程师: 苗守明

监理项目部 (章)

2018 年 7 月 30 日

监 理 月 报

1 本月工程实施情况

本月光伏区整改消缺工作已基本结束，国网工程局部尚未完工；升压站围墙大门工程、道路硬化工程尚未完工，水泵房设备安装尚未施工，综合楼室内布置及空调、热水器、楼梯栏杆安装等尚未完工；外线整改消缺尚未完工；其他项目施工已全部完成。

2 本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

本月重点加强项目的整改消缺工作的实施，及时向施工方明确各项整改消缺的内容及要求，同时督促施工方加快推进未完项目的施工。整个消缺工作正常进行。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

督促施工方对各项工程进行三级自检，积极落实各项工程的监理初检工作，并编制监理初检报告，及时向业主提交工程预验收申请。通过落实各项验收程序，及时发现问题，并要求及时进行消缺，保证施工质量。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

重点对光伏区 35KV 高压电缆的耐压试验进行现场监督，由于电缆耐压试验涉及影响区域大，现场安全管理难度大，监理项目部对现场采取的各项安全防护措施进行认真检查，确保整个实验过程安全顺利地进行。

2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况

本月没有相关的工程计量与工程款支付方面的工作。

3 工程存在问题及建议

目前工程存在的主要问题是未完工程项目迟迟不能正常施工，其中包括升压站围墙大门工程、道路硬化工程；综合楼室内布置及空调、热水器、楼梯栏杆安装等。建议各方积极进行沟通协调，尽快推进未完工程项目的施工。

4 下月监理工作重点

4.1 工程管理方面的监理工作重点

下月重点加强项目整改消缺工作的管理，对施工存在的问题，及时督促施工方进行全面整改，并做好整改结果的检查验收，同时督促施工方完善施工资料的编制和报审，为迎接省调验收打好基础。

4.2 项目监理机构内部管理方面的工作重点

加强项目监理人员的培训学习，重点加强对项目验收程序的掌握，严格按照《光伏发电工程验收规范》的要求，对项目进行严格验收。同时加强资料的编制、整理、移交的系统学习，为项目验收及资料移交打好基础。

进度照片：


现场冒雨安装桥架
2018.7.10



升压站场平
2018.7.9



安装完成的光伏区现场
2018.7.20



砌筑完成的升压站挡土墙
2018、7、26

