

# 监 理 月 报

工程名称: 南宫创能 3MWp 分布式光伏发电项目

2017 年 11 月 01 日 ~ 11 月 30 日 第 1 期



报告日期: 2017 年 11 月 30 日

# 监理月报

## 一、工程进度：

### 1、本月工程进度情况：

- (1) 1#、2#、3#、4#、5#支架基础墩坐标点放线完成；
- (2) 10kV 高压电缆沟开挖；

### 2、人员设备情况：

挖掘机一台、施工单位人员共计 8 人

## 二、本月监理工作情况：

- 1、对现场支架基础坐标点进行复测；
- 2、要求施工单位对现场安全文明施工加大管控力度；
- 3、施工单位管理人员不齐、要求配齐项目管理人员；
- 4、要求施工单位加快安排资料员到场，保持施工资料与工程进度同步；

## 三、工程存在问题及建议：

- 1、图纸跟不上施工进度，屋面支架基础点位已放完，各个设备基础坐标未确定；
- 2、施工人员施工经验不足，要求施工单位对施工人员进行技术交底及技术培训；
- 3、光伏组件、汇流箱、电缆、逆变器、箱变、一次设备、二次设备未进场；
- 4、10KV 升压站图纸未出影响材料采购及后续施工；
- 5、并网输出线路施工单位还未确定，且图纸未出，严重影响工程并网总节点；
- 6、6#、7#屋面防水未做，支架基础无法坐标点定位，影响整体施工进度；

## 四、下月监理工作重点：

- 1、加大现场安全巡视力度；
- 2、加大现场质量检查力度，确保工程质量；
- 3、督促施工单位对进场材料设备进行规范管理，做好防火防盗工作；

五、现场施工图片：



支架基础坐标点放线完成



材料堆放场地平整