

长沙众兴新材料公司 4.95MW 屋顶分布式光伏电站项目

监理月报

第 1 期

2017 年 11 月 29 日 至 2017 年 12 月 29 日

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日

期:



江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	31 天
建设单位通知单	份	工程暂停令	份
监理通知单	4 份	监理备忘录	份
例会会议纪要	3 份	专题会议纪要	份
本月工程现场大事记			
1、土建工程完成。 2、2017 年 12 月 15 日完成对土建部分的验收工作。 3、现场消缺工作基本完成。			

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	5 次	试验结果不合格次数	次
设备开箱检查次数	10 次	检查不符合要求次数	次
本月查验分项工程	5 项	其中一次验收合格计	项
发出监理通知单（质量控制类）		3 份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
1、因浇筑时振捣不均匀，基础表面存在蜂窝麻面现象。 2、接地扁铁有漏刷漆现象。 3、安装完成后的支架有部分螺栓未紧固。 4、我们项目监理人员对隐蔽工程、关键部位、关键工序进行全程旁站，对材料不符合图纸设计坚决不允许使用，对施工资料认真审查并签署意见。总体来说工程质量符合要求。			
下月质量情况预计和目标			
1、把控好现场消缺工作工程质量。 2、预防好近期防御工作。 3、杜绝一切质量隐患，杜绝一切与图纸设计不符的施工。			

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

本月费用控制情况评析

工程总投资额		万元	
截止本月 25 日累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月批准付款	万元	累计批准付款额	万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
1. 按合同规定支付。 2. 按合同范围检查完成量，超出范围签证请示甲方的认可，分析其合理性。			
预计下月工程发生费用金额			

江苏省住房和城乡建设厅监制



本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2017 年 11 月 15 日	工程竣工日期	2018 年 1 月 22 日
本月计划完成至	80%		
本月实际完成至	75%		
本月批准延长工期	天	累计延长工期	天
发出监理通知单（进度控制类）		1 份	
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
1、设备基础及箱逆变基础全部完成，并完成验收工作。 2、现场消缺整改工作完成。			
下月工程进度展望			
1. 根据总进度计划表来控制进度。 2. 按各施工合同的完成日期要求各施工方工期。 3. 完成剩下的全部工程。 4. 剩余工程完成并网工作。			

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

本月施工安全生产管理工作评析

本月安全检查次数	10 次
发出监理通知单（安全类）	份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
1. 检查安全帽佩戴，安全防护隔离措施落实。 2. 检查设备安全隐患及施工中存在的安全隐患。 3. 检查临时用电规范化。	
下月安全生产管理的监理工作展望和目标	
1、对所有具有或可能有安全隐患的施工位置进行排查，防患于未然 2、杜绝一切安全事故发生	

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

本月工程其它事项

1. 督促甲方的设计图纸跟进。
2. 对 4 个子项目进行安全巡视。

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建