

沿海高速南沈灶、白蒲 6.18MW 互通光伏电站工程

施工月报

第 2 期

2018 年 01 月 01 日~2018 年 01 月 31 日



签发:

审核:

编制:

云杉清能沿海高速南沈灶、白蒲 6.18MW 互通光伏电站工程项目部

报表日期: 2018 年 01 月 31 日

目 录

1、项目基本信息	3
2、工程大事记	3
3、里程碑及主要节点进展情况	3
4、本月工作完成情况	3
5、项目质量管理情况	4
6、项目现场安全情况	4
7、物资到货情况	4
8、图纸交付情况	4
9、下月主要工作	5
10、存在的问题	5
11、解决方案.....	5
12、施工影像资料	5

1、项目基本信息

工程名称：沿海高速南沈灶、白蒲 6.18MW 互通光伏电站工程

建设单位：江苏云杉清洁能源控股有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：江苏中压建设工程有限公司

工程概况：本项目于 2017 年 12 月 1 日举办开工仪式。为了保证沿海高速公路公司拟定的工期目标，建设方、监理方、总包单位投入了大量人力物力。各参建单位克服严寒、暴雪恶劣天气的不利影响，围绕任务目标，紧抓工程进度，合理有序推进，同时确保质量达标。

2、工程大事记

- 1、2018 年 1 月 28 日南沈灶组件全部安装完毕。
- 2、2018 年 1 月 28 日南沈灶送出线路 T 接及对侧变电站改造完成。

3、里程碑及主要节点进展情况

- 1、1 月 8 日南沈灶桩基础全部完成；
- 2、1 月 23 日南沈灶设备全部吊装就位。
- 3、1 月 28 日南沈灶组件全部安装完毕。
- 4、1 月 28 日南沈灶完成送出线路 T 接。

4、本月工作完成情况

- 1、南沈灶 3 区桩基础已完成；
- 2、南沈灶支架安装已完成；
- 3、南沈灶组件安装已完成；

- 4、南沈灶设备已就位；
- 5、南沈灶汇流箱接线已完成
- 6、南沈灶电缆敷设及接线已完成
- 7、南沈灶外线 T 接及对侧变电站改造完成
- 7、白蒲 3 区管桩、支架已完成

5、项目质量管理情况

施工组织设计及相关质量方案已报审并通过审批，收到业主整改通知单和监理通知单后第一时间进行整改和及时报告反馈。

6、项目现场安全情况

项目安全零事故。所有项目施工人员已进行安全教育并考核合格，各工序施工前均进行安全技术交底，高空作业前均已做好安全防护工作，并报监理、业主方备案。由业主方组织安全大检查一次，检查问题第一时间进行整改并将整改情况汇报监理方、业主方。

7、物资到货情况

设备供货情况： 南沈灶设备已全部到货

白蒲管桩已到 1136 根，箱逆变、SVG、预制舱、电缆、汇流箱、组件、桥架已全部到货

8、图纸交付情况

目前已收到签字版白图有：已全部交付

9、下月主要工作

- 1、供电公司调度协议、供用电合同及购售电合同事宜
- 2、白蒲完成桩基工程
- 3、白蒲光伏支架安装结束
- 4、白蒲汇流箱安装结束
- 5、白蒲光伏组件安装结束
- 6、白蒲箱变、逆变、一二次设备安装完成
- 7、白蒲完成电缆敷设
- 8、南沈灶完成质检验收
- 9、南沈灶调试验收并网发电

10、存在的问题

11、解决方案

12、施工影像资料



南沈灶支架安装



南沈灶组件安装



设备吊装



白蒲深淤塘打桩



外电线路施工