

编号: BHGTXM-JL-002

监 理 月 报

工程名称: 滨海国泰新能源 3.75MW 分布式光伏发电项目

2018 年 01 月 第 2 期

项目监理部 (章):



总监理工程师: 薛金财

报告日期: 2018 年 01 月 31 日

监理月报

工程名称：滨海国泰新能源 3.75MW 分布式光伏发电项目

月报开始时间：2018 年 01 月 01 日

月报结束时间：2018 年 01 月 31 日 月次第 2 次

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程概况：

1.1 工程名称：滨海国泰新能源 3.75MW 分布式光伏发电项目

1.2 工程规模：3.75MWp 屋面分布式发电系统

1.3 工程特点：本工程为屋顶式并网光伏发电工程，由潍坊国泰新能源发展有限公司投资建设。本项目位于山东省寿光市山东临朐工业园科技股份有限公司厂房屋顶。建设的 3.75MWp 太阳能光伏电站，所发电量全额上网。发电单元布置分布在厂内相邻的屋顶，考虑到光伏阵列的分布位置，拟采用 270Wp 太阳能光伏组件，使用 630kW 光伏并网逆变器。厂内升压变将电压由 315V 升至 10kV。以 10kV 电压等级接入系统。

1.4 工程地点：山东潍坊滨海开发区临朐(滨海)产业园长江大街和大九路交叉路口往东

二、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	滨海国泰新能源 3.75MW 分布式光伏发电项目	兴润建设集团有限公司滨海国泰新能源 3.75MW 分布式光伏发电项目	影像和文字		

三、监理重点工作情况

专业	事 项		本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度			1. 组件安装，电缆桥架盖板，汇流箱安装 2. 检修通道安装。 正泰公司人员现场验收检查	消缺
	设备交付进度	主要设备已全部到场	无	
	设计交付进度	部分设计图纸已交付	督促提交齐全	
	质量体系运行情况	质量体系运行有不到位的情况	督促施工单位整改	
	施工图会检	未落实	督促业主落实	
	设计交底	交底不全	督促业主交底齐全	
	方案审查	已补齐	无	
	技术交底	部分落实	督促业主落实	
	设计变更	无		

安全	安全培训	到场施工人员已全部组织安全培训	督促新进人员进行安全培训
	安全交底	已全部安全交底	
	安全措施落实情况	要求施工单位施工人员戴好安全帽； 临边及采光带安全防护已基本完善	检查施工过程安全情况，发现问题及时制止；多次发现未整改落实的，发通知单要求立即整改，及时消除安全隐患
	安全文明施工情况	要求材料要摆放整齐有序；要求安装过后及时清理工程垃圾；	要求材料要摆放整齐有序； 要求安装过后及时清理工程垃圾；
质量	主要工序质量	组件倒运时，禁止单人背运；组件安装时，严禁踩踏；	督促施工方完善消缺工作
	主要原材料质量	组件、电缆进场检查合格证及出厂报告；	对后续进场设备和材料进行检查；
	构（配）件质量	进场材料检查出厂合格，质检报告齐全	严格检查进场构配件质量和验收
	设备质量	大型机械相关证件	严格检查进场设备质量和验收
	质量验评情况	合格	
投资	资金情况	无	
	款项支付情况	无	
	预算外签证	无	
合同	合同签订情况	施工合同已签订	
	合同执行情况	按照施工合同执行	按照施工合同执行

四、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	本月计划完成 (完成量/总量)	本月实际完成 (完成量/总量)	备注
兴润建设集团有限公司								
1		2018.01.01	2018.01.08	2018.01.01	2018.01.08	75%	75%	

五、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量/总量)	备注

六、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故	策划文件（份）		分包队伍数量	分包队伍人数	系统外队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无	1	16 人	无	无	无	无

七、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位增加人员，督促材料和设备及时进场	督促施工单位落实消缺工作
安全管理	审查施工单位的施工安全措施，监督落实	节前后安全检查及交底
质量管理	对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决	对关键工序及隐蔽工程进行旁站，现场发现问题及时要求并督促整改
技术管理	监理人员熟悉图纸，按照图纸要求进行检查和旁站监理	严格遵循设计及规范要求
造价管理		
物资供应	督促业主和施工单位的设备和材料及时进场	无

常州正衡电力工程监理有限公司

滨海国泰新能源 3.75MW 分布式光伏发电项目

监理部

2018 年 01 月 31 日