

监 理 月 报

合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目

总监理工程师: 任仲峰

监理项目部(章)

报告日期: 2018 年 4 月



监 理 月 报

本月工程实施情况

工程概况:

项目名称	合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目	业主单位	合肥创新川润光伏科技有限公司
项目规模	容量: 1.5MWp	项目地址	合肥市桃花工业园汤口路与八公山路交界处
监理负责人	胡景	监理人数	驻场 1 人
监理进场时间	2017 年 12 月 29 日	合同工期	2017 年 12 月 29 日—2018 年 4 月 14 日
参建单位	建设单位: 合肥创新川润光伏科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 设计单位: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 总承包单位: 安徽力合电力建设有限公司 施工单位: 安徽力合电力建设有限公司		

本工程规模:

本项目位于安徽省合肥市, 利用合肥力源电力设备有限公司 1#、2#、3#、4#车间屋面建设光伏电站, 可利用屋顶面积约为 15000 平方米, 拟建设装机容量 1.5MW。本项目共设置 1 个并网点, 共 1 个光伏发电单元, 每个单元均采用多晶硅 270Wp 组件, 每 22 块组件串成一串, 每 8~10 个组串接入一台 50Kw 的组串式逆变器, 逆变器逆变成交流电后每 3~4 台接入交流汇流箱 (4 进 1 出), 经 1 台 1600Kva 双绕组变压器升压至 10kV 后, 由 1 路集电线路接入新建 10kV 配电房, 站外以 1 回 10kV 线路 T 接至 110kV 创新变 07 开关 10kV 公用线路, 新建线路长约 0.2km。T 接点安装一台 10kV 柱上真空开关。



工程进度:

本月监理工作情况

- 1、 工程已完工
- 2、 对未达到相关规范的工序部位进行消缺修补
- 3、 进行工程资料的审查整理

