

丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹北镇 11MW 全额上网分布式渔
光互补地面光伏电站项目

监理月报

第 2 期

2018 年 4 月 1 日 至 2018 年 4 月 26 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构（章）：



总监理工程师：

任仲峰

日

期：2018 年 4 月 26 日



由 扫描全能王 扫描创建

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	30 天	实际工作日	30 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	1 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	2 份
例会会议纪要	4 份	专题会议纪要	1 份
本月工程现场大事记			
1、4 月 1 日一般农田区开始试安装檩条。 2、4 月 2 日渔光区开始打桩作业。 3、4 月 3 日一般农田区开始檩条安装正式开始。 4、4 月 6 日接地材料到场，现场检验后合格同意进场使用。 5、4 月 8 日渔光区打桩停止至今。 6、4 月 13 日接地经隐蔽验收合格后同意隐蔽开始分段回填。 7、4 月 16 日首批晶澳太阳能有限公司生产的 270w 光伏组件进场，并进行设备开箱检验，外观和合格证均齐全。 8、4 月 25 日一般农田区设备基础桩基施工完成。			



本月工程质量控制情况评析

本月抽查、见证试验次数	0 次	试验结果不合格次数	0 次
设备开箱检查次数	0 次	检查不符合要求次数	0 次
本月查验分项工程	0 项	其中一次验收合格计	0 项
发出监理联系单（质量控制类）		0 次	
工程质量情况简析（文字或图表）			
1、一般农田区标条安装正常施工。 2、一般农田区组件安装正常施工。 3、鱼塘区打桩有约 300 根桩间距及高差控制不当，需重新调整。			
下月质量情况预计和目标			
1、下月在保证施工进度的前提下，保证施工质量合格。 2、支架、组件安装，保证施工进度的同事，按期完成工程进度计划。			



本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	1 次
发出监理通知单（安全控制类）	0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态 监理单位履行监理安全责任情况： 监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生。	
下月施工安全生产管理工作展望和目标	
下月继续保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。	



本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2018.3.9	工程竣工日期	2018.6.30
本月计划完成至	2018.4.26		
本月实际完成至	2017.4.26		
本月批准延长工期	0天	累计延长工期	0天
发出监理通知单（进度控制类）			0份

本月工程进度情况简析（文字或图表）

- 1、一般农田区组件安装到今日完成 80 片，总完成 1123 片，占总比 4.73%。
- 2、檩条安装完成 7 组，总完成 107 组，占总比 64.5%。
- 3、鱼塘区打桩完成 610 根，占总比 32.3%。



本月工程其它事项

1, 本工程已经安全生产 47 天。

