

丹阳上嘉新能源科技发展有限公司丹阳市丹北镇 11MW 全额上网分布

式渔光互补地面光伏电站监理月报

监理月报

第 5 期

2018 年 6 月 26 日 至 2018 年 7 月 25 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构(章):

总监理工程师: 任仲峰

日期: 2018 年 7 月 25 日

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	31 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	2 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	0 份
例会会议纪要	0 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、2018 年 6 月 28 日农田区桥架内电缆敷设杂乱，要求总包方进行绑扎。 2、2018 年 6 月 30 日农田区 4 号汇流箱防雷接地不规范，未和接地网连接。箱逆变钢平台围栏未做防腐除锈。 3、2018 年 7 月 2 日鱼塘区现场剩余材料堆放杂乱，未统一归拢放置。 4、2018 年 7 月 3 日农田区箱逆变接地扁铁黄绿漆未刷，焊接方式采用点焊，点焊过于稀松不符合验收标准，通知总包方立即整改。 5、2018 年 7 月 15 日鱼塘区施工人员未戴安全帽并存在打赤膊的现象，责令总包方对下属单位进行文明施工交底，并且安排合理的工作时间，防止工人出现中暑的现象。 6、2018 年 7 月 19 日农田区箱逆变钢平台的围栏未做除锈处理，爬梯焊接未完成，施工人员不在现场。 7、2018 年 7 月 23 日农田 7 区、10 区光伏组件垂直度存在误差。			

本月工程质量控制情况评析

本月抽查、见证试验次数	0 次	试 验 结 果 不 合 格 次 数	0 次
设 备 开 箱 检 查 次 数	0 次	检 查 不 符 合 要 求 次 数	0 次
本 月 查 验 分 项 工 程	0 项	其中一次验收合格计	0 项
发出监理联系单（质量控制类）		0 次	
工程质量情况简析（文字或图表）			
1、农田 7 区、10 区组件垂直度落差较大。 2、鱼塘区汇流箱防雷接地与接地网未焊接不符合验收规范。 3、农田区箱逆变接地采用点焊不符合验收规范。 4、农田 6 区组件垂直度存在落差。			
下月质量情况预计和目标			
1、下月在保证施工进度的前提下，保证施工质量合格。 2、保证整个工程消缺项及时完成，质量达到国家标准，使整个项目能够全部并网。 3、督促总包方在下月完成整个项目的施工资料，使工程能够及时竣工。 3、保证整个工程 0 事故。			

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	0 次
发出监理通知单（安全控制类）	1 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
施工单位安全生产管理状况： 现场安全文明施工处于可控状态 监理单位履行监理安全责任情况： 监理人员在对现场施工的人员基本上每周都要检查，发现现场工人未戴安全帽并且存在打赤膊现象，总包方也未合理安排工作时间。我方已通知总包方立即进行文明施工交底，以上问题现已纠正。	
下月施工安全生产管理工作展望和目标	
下月继续保持安全工作的好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。	

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2018. 5. 13	工程竣工日期	2018. 6. 30
本月计划完成至	2018. 3. 25		
本月实际完成至	2018. 3. 25		
本月批准延长工期	0 天	累计延长工期	0 天
发出监理通知单（进度控制类）	0 份		

本月工程进度情况简析（文字或图表）

- 1、 外线完成 100%
- 2、 防火封堵完成 100%
- 3、 箱逆变调试完成 100%
- 4、 钢平台除锈完成 100%
- 5、 汇流箱接地扁铁刷漆完成 100%
- 6、 组件调整完成 100%



本月工程其它事项

1, 本工程已经安全生产 148 天。

2, 和运维达成消缺汇总。