

丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹北镇 11MW 全额上网分布式渔

光互补地面光伏电站监理月报

监理月报

第 6 期

2018 年 7 月 26 日 至 2018 年 8 月 25 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构 (章):

总监理工程师: 任仲峰

日期: 2018 年 8 月 25 日

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	31 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	0 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	0 份
例会会议纪要	0 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、2018 年 7 月 26 日鱼塘区现场材料为整理归类，现场到处都是，汇流箱的防火封堵未完成。 2、2018 年 7 月 27 日鱼塘区现场箱逆变接地未除锈、汇流箱接地不符合要求。 3、2018 年 7 月 28 日电站投入试运行阶段。 4、2018 年 7 月 29 日农田区汇流箱柜门未关、施工人员打赤膊未戴安全帽。 5、2018 年 7 月 30 日至 8 月 2 日鱼塘区外线电缆穿管及电缆头制作已完成。 6、2018 年 8 月 3 日鱼塘区分支箱安装完成，现场垃圾未清理，剩余辅材未收拾整理。 7、2018 年 8 月 5 日鱼塘区 10 号箱逆变内缺少绝缘挡板，逆变器内通讯线未接，9 号箱逆变外观破损生锈。 8、2018 年 8 月 8 日鱼塘区 4 区光伏支架螺栓缺少松动。 9、2018 年 8 月 15 日鱼塘区内侧道路未做、光伏区防护围栏未开始动工。 10、2018 年 8 月 18 日农田区箱逆变接地不符合验收规范（采用点焊应满焊）。 11、2018 年 8 月 20 日农田区汇流箱显示的编号和柜门上的编号不符。 12、2018 年 8 月 21 日电站试运行结束，继电保护及自动化装置投入正常。 13、2018 年 8 月 22 日鱼塘区 9 号箱逆变缺少挡鼠板。 14、2018 年 8 月 24 日鱼塘区升压站箱体接地应焊接，施工人员却只上了一个螺栓进行连接不符合验收规范。			

本月工程质量控制情况评析

本月抽查、见证试验次数	0 次	试 验 结 果 不 合 格 次 数	0 次
设 备 开 箱 检 查 次 数	0 次	检 查 不 符 合 要 求 次 数	0 次
本 月 查 验 分 项 工 程	0 项	其中一次验收合格计	0 项
发出监理联系单（质量控制类）		0 次	
工程质量情况简析（文字或图表）			
1、鱼塘区 4 区、组件垂直度落差较大。 2、鱼塘区汇流箱防雷接地与接地网未焊接不符合验收规范。 3、农田区箱逆变接地采用点焊不符合验收规范。 4、鱼塘区 9 号箱逆变通讯线未接。			
下月质量情况预计和目标			
1、下月在保证施工进度的前提下，保证施工质量合格。 2、保证整个工程消缺项及时完成，质量达到国家标准，使整个项目能够全部并网。 3、督促总包方在月底完成整个项目的施工资料，使工程能够及时竣工。 3、保证整个工程 0 事故。			

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	0 次
发出监理通知单（安全控制类）	0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
施工单位安全生产管理状况： 现场安全文明施工处于可控状态 监理单位履行监理安全责任情况： 监理人员在对现场施工的人员基本上每周都要检查，发现现场工人未戴安全帽并且存在打赤膊现象，总包方也未合理安排工作时间。我方已通知总包方立即进行文明施工交底，以上问题现已纠正。	
下月施工安全生产管理工作展望和目标	
下月继续保持安全工作的好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。	

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2018. 5. 13	工程竣工日期	2018. 6. 30
本月计划完成至	2018. 6. 25		
本月实际完成至	2018. 8. 30		
本月批准延长工期	0 天	累计延长工期	0 天
发出监理通知单（进度控制类）	0 份		
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
1、	外线完成 100%		
2、	防火封堵完成 100%		
3、	箱逆变调试完成 100%		
4、	钢平台除锈完成 100%		
5、	汇流箱接地扁铁刷漆完成 100%		
6、	组件调整完成 100%		
7、	道路铺盖完成 100%		
8、	电站投入试运行完成 100%		

本月工程其它事项

- 1, 本工程已经安全生产 179 天。
- 2, 和运维达成消缺汇总。
- 3, 整理竣工资料。
- 4, 审核总包方竣工资料并签字盖章。