

丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦全额上网分布式渔
光互补地面光伏电站项目监理月报第 1 期

监理月报

第 1 期

2018 年 3 月 9 日 至 2018 年 3 月 25 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构 (章):



总监理工程师:

任仲峰

日

期:

2018 年 3 月 25 日



由 扫描全能王 扫描创建

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	22 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	2 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	0 份
例会会议纪要	3 份	专题会议纪要	2 份

本月工程现场大事记
1、本月 3 月 9 日我监理部正式进场。 2、3 月 12 日松卜进场道路修整。 3、3 月 13 日召开第一次监理例会，会议上要求施工单位做好三级安全教育、上报施工前期资料等；确定每周五下午 2 点准时召开监理例会。 4、3 月 16 日召开第二次监理例会，同时对施工现场进行安全检查并召开安全例会。 5、3 月 23 日召开第三次监理例会。



本月工程质量控制情况评析

本月抽查、见证试验次数	0 次	试验结果不合格次数	0 次
设备开箱检查次数	0 次	检查不符合要求次数	0 次
本月查验分项工程	0 项	其中一次验收合格计	0 项
发出监理联系单（质量控制类）		0 次	
工程质量情况简析（文字或图表）			
1、本月松卜进场道路施工正常。 2、联兴村民阻工。			
下月质量情况预计和目标			
1、下月在保证施工进度情况下，保证施工质量合格。			

工程
公司
公章
日期



本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	1 次
发出监理通知单（安全控制类）	0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态 监理单位履行监理安全责任情况： 监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生。	
下月施工安全生产管理工作展望和目标	
下月继续保持安全工作的好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。	



本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2018.3.9	工程竣工日期	2018.6.30
本月计划完成至	2018.3.25		
本月实际完成至	2018.3.25		
本月批准延长工期	0 天	累计延长工期	0 天
发出监理通知单（进度控制类）	0 份		
本月工程进度情况简析（文字或图表）			

1、联兴村民阻工，施工进度缓慢。



联兴村民阻工

本月工程其它事项

1，本工程已经安全生产 16 天。

115MW
电站项目

